



Извјештај реализације за

Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. године (извјештајни период 2018-2019)

Обрада извјештаја:

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Самостални стручни сарадник за екологију:

Јелена Давидовић

Предлагач:

Градоначелник:

Мирко Ђурић

Извјештај реализације за

Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. године

Извјештајни период 2018-2019

Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година усвојен је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 18.12.2017. године.

У складу са чл. 47 став 4 Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 17/15), Извјештај о провођењу ЛЕАП-а израђује се сваке двије године. Овај Извјештај израдио је Одјелјење за стамбено-комуналне послове у сарадњи са Радном групом за праћење имплементације ЛЕАП-а, именованом Рјешењем број 11-111-57/18 од 18.09.2018. и односи се на период 2018-2019. година. У сврху израде овог Извјештаја подаци су прикупљени од одјелјења Градске управе, јавних установа и јавних предузећа, те других актера који су кроз реализацију својих дјелатности допринијели реализацији активности ЛЕАП-а. Извјештај је свеобухватан у оној мјери у којој су потребни подаци били доступни, те је могуће да је било и реализације активности које се нису нашле у Извјештају.

САЖЕТАК

Планом имплементације за период 2018.-2028. предвиђена је имплементација 109 активности/пројеката у укупној вриједности од 187,269,786.00 КМ.

Основно начело успоставе ЛЕАП-а је начело одрживог развоја значи истовремено:

- осигуравање еколошких захтјева (надзор над уносом емисија): емисија је допуштена само у границама које може апсорбовати природа/животна средина; допуштају се само они захвати који омогућавају цијеловиту заштиту екосистема и свих врста појединачно; искориштавање обновљивих извора допуштено је само у границама њихове обновљивости, а искориштавање необновљивих извора (нпр. фосилних енергената) не смије бити брже од проналажења алтернативних рјешења за њих.
- осигуравање социолошких захтјева - осигуравање бољих социјалних услова свим слојевима и скупинама, као што је нпр. побољшање услова за становање, здравствена њега, школовање, запошљавање, итд. - осигуравање привредних захтјева.
- задовољавање потреба све већег броја становништва захтјева сталан привредни развој. Приходи и расходи приватних и јавних финансија морају бити дугорочно уравнотежени.

Након анализе прикупљених информација и података везаних за динамику и финансијску имплементацију пројеката/активности у посматраном периоду у 2018-2019. години активирали смо 80 пројеката/активности, до сада исказано у укупној финансијској вриједности од 13567380,24 КМ или 7,24 %. Финансијски показатељи у првој фази реализације ЛЕАП-а се рачунају информативно јер се стварни приказ прати у другој половини реализације плана, уз напомену да је пожељно тежити за придобијањем значајног дијела средстава од других донатора. То потврђује и податак да од укупно 109 активности/пројеката њих 18 или 16,51% нису буџетиране, а од њих само 7 нису ни реализоване.

Важно је нагласити да за значајан број активности Град не може самостално утицати (пројекти гдје се очекују одлуке вишег нивоа), али смо и такве пројекте иницирали јер су у суштинском интересу за очување природног окружења.

Свјесни да нас у будућности очекују велики изазови у овој области, прије свега достизање стандарда у областима заштите природних ресурса, управљања отпадом, заштите ваздуха, земљишта и воде, у наредној години планирамо ревизију ЛЕАП-а са циљем још успјешније

реализације. Ревизија се односи прије свега на измјену главних носиоца активности, уз критички осврт на планиране активности и допуњу истих.

Табеларини приказ активности ЛЕАП-а:

Активност	Укупан предавиђени износ	Извор финансирања				Носилац активности	Статус пројекта	%
		Буџет Града		Остало				
		2018	2019	2018	2019			
Изградња саобраћајница у Пословној зони Волујац	800000	7.000,00				Одјељење за просторно уређење	У току 2018. године урађен је главни пројекат саобраћајнице у Пословној зони.	0,883%
Изградња водоводне мреже Пословна зона Волујац	250000					Одјељење за просторно уређење	У току је израда пројектне документације.	0,00%
Изградња мреже за техничку воду Пословна зона Волујац и Ново Требиње	550000					Одјељење за просторно уређење	У току радови на примарној мрежи након чега слиједи изградња мреже за техничку воду.	0,00%
Израда Програма радова и Пројеката реконструкције и осавремењавања хидролошког мониторинга водотока у површинских вода	150000					Републички буџет (Ју „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Није било активности	0,00%
Извођење радова на реконструкцији и осавремењавању хидролошког система мониторинга водотока у РС за површинске воде Обласни ријечни слив Требишњице	2400000			60.000,00		Републички буџет (Ју „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	У погледу реализације ове ставке до сада постављене 2 (двје) станице и то на следећим локацијама: Клиње и Гојковића поток	2,50%
Израда Програма радова и пројекат изградње и опремања мјерних мјеста (пијезометара) на подручју Републике Српске за подземне воде	150000					Републички буџет (Ју „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Није било активности	0,00%
Изградња и опремање мјерних мјеста подземних вода Обласни ријечни слив Требишњице	2000000					Републички буџет (Ју „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Није било активности	0,00%
ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ Планови управљања поплавним ризиком за обласне ријечне	7500000			200.000,00	800.000,00	Републички буџет (Ју „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	У погледу реализације ове ставке до сада је урађено следеће: Прелиминарна процјена ризика од поплава на подручју обласног ријечног слива ријеке и Мале	13,33%

сливове Саве и Требишњице у Републици Српској							поглава и мале ризика од поглава Требишњице у РС	
ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ План управљања областним ријечним сливом Требишњице (Требишњице и Неретве) у Републици Српској	4500000					Републички буџет (ЈУ „Воде Српске”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	У погледу реализације ове ставке за подручје ОРС Требишњице до сада је урађен План управљања Областним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Требишњице РС за период 2017-2021 год., друга фаза Плана планирана је од 2022. године.	0,00%
Развој економске зоне Алексина Међа Подгљивље						Одјељење за просторно уређење	Предходно је урађена пројектна документација за магистрални пут и зонинг план. У току 2018-2019. године актуелан је процес експропријације.	#ДП/0!
Изградња фабрике питке воде						Приватни инвеститор	Није било активности	#ДП/0!
Центар за подршку инвеститорима						Агенција за развој малих и средњих предузећа	Није било активности	#ДП/0!
Мјера: Формирање и развој локалног партнерства за образов. и запошљ.	240.000.00					Агенција за развој малих и средњих предузећа	Постоји континуирана комуникација са представницима средњих школа, факултета, Завода за запошљавање, Привредне коморе, Градске управе, предузећа, везано за унапређење сектора образовања (побољшање услова за извођење практичне наставе, измјене улписних политика, измјене наставних планова и програма итд.), а у циљу адекватног повезивања са потребама на тржишту рада. До краја 2019. године планирано је оснивање Савјета за образовање и запошљавање, који би функционисао у форми додатног радног тијела постстојећег Привредног	0,00%

								савјета Града Требиња. Ово ће бити реализовано у сарадњи са Заводом за запошљавање РС и Пројектом запошљавања младих (УЕР). Основа за дефинисање буџета јесте Локални акциони план запошљавања.	
Ефикасније управљање пољоп. земљиштем/укрупњавање и додјела земљишта	750000					Аграрни фонд	У току 2018. године проведена је процедура додјеле 107 ха пољопривредног земљишта у својини РС. Уговоре о закупу Град Требиње потписао је са 21 физичким и 5 правних лица; У току 2019. године у закуп је издато 25 ха пољопривредног земљишта у својини Републике, а Град је потписао уговоре са 4 физичка лица. Процес идентификације земљишта у својини РС на подручју града Требиња је завршен.	0.00%	
Откупне станице са хладњама (складиште, паковање и дистрибуција пољопривредних производа)	410000	44,871.88				Аграрни фонд	На подручју града Требиња планирано је инсталирање 5 мини-хладњака. У току 2018. године инвестирано је 44 871,88 КМ у набавку и стављање у функцију четврте по реду мини-хладњаке на подручју града Требиња (Струјићи). У 2017. години Аграрни фонд Града Требиња је инвестирао 70118,86 КМ у инсталацију три мини-хладњаке (Ластва, Моско Петрово Поље).	10.94%	
Изградња система за наводњавање Петровог и Требињског поља	56000000			787,200.00	170,000.00	Град, ХЕТ, Влада	У току је извођење радова на примарном и секундарном воду. Извођач радова је конзорциј „Бук промет“ Бијељина и „Херц градња“ Билећа.	1.71%	

Изградња система наводњавања Дубомирског поља, Вртоља и Москва и осталих села	1100000			300,000.00	45,000.00	Одјелчење за привреду	Додјерљени су капитални грантови за 2018/2019 годину Удружењу корисника вода и пољопривредних произвођача „Москва“.	31.36%
Херцеговачка кућа,(Београд, Бања Лука)	150000	0.00	57,420.10			Аграрни фонд	У мају 2019. године отворена Херцеговачка кућа у Бања Луци.	38.28%
Инвестиција у модернизацију и опремање газдинства	300000	48,844.00	15,000.00			Аграрни фонд	2018. године обезбјеђен је програм подршке пољопривредним произвођачима у виду доделе мини грантова и подршке индивидуалним произвођачима. Подржано је 40 корисника кроз набавке ситне механизације и друге опреме у циљу побољшања опремиености пољопривредних газдинстава. У 2019. години подржано је 10 произвођача који су изразили захтеве за одговарајућом опремом.	21.28%
Сајам пољопривредних производа Источне Херцеговине	100000			2,726.07		Аграрни фонд	2018. и 2019. године одржан Сајам меда и вина у склопу свечаности поводом славе Града. 2019. год. по први пут организован Херцег фест као увод у отварање туристичке сезоне у Требињу кроз промоцију и излагање пољопривредних производа са подручја И.Херцеговине. Од стране МПШВРС подстакнуте наведене активности у износу од 2 726,07 КМ.	2.73%
Заштита географског поријекла (За вино)						Удружење Винос	Није било активности	#DIV/0!
Подршка развоју воћарске и виноградарске производње	200000	17,000.00	5,000.00			Аграрни фонд	Кроз програме подршке пољопривредним произвођачима у привођењу земљишта култури и подршку индивидуалним произвођачима кроз дојелу садног материјала и набавку разне опреме за воћарско	11.00%

								виноградарску производњу подржано је 10 произвођача .		
Подршка скупљању, конвенционалној и органској производњи љековитог биља	150000		50,000.00				Аграрни фонд	У склопу програма подршке индивидуалним произвођачима додјељена средства за набавку опреме за прераду љековитог биља. У 2018. години у склопу пројекта финансираног од стране ИРБ а додјељено је 35 пластеника. Пројекат је реализовала Агенција за мала и средња предузећа уз у 2019. години у склопу пројекта у сарадњи са АБС ом додјељено 25 пластеника. Пројекат је реализовао Град Требиње уз партнерство Центра за социјални рад, а сарадник на пројекту био је Аграрни фонд. Аграрни фонд суфинансирао је пројекат у износу 20000,00 КМ - партнерство Аграрног фонда и Града Требиња.	#VALLJE!	
Подршка развоју пластеничке производње	300000		26,167.05		22,000.00	78 313	40,000.00	Аграрни фонд	Делегична реализација током 2018. године реализован програм подршке кроз додјелу новчаних средстава за обнову и реконструкцију сточарских објеката за 53 корисника. Такође, кроз програм подршке индивидуалним пољопривредним произвођачима и додјелу мини грантова подржано је још 10 корисника (кроз додјелу новчаних средстава у сврху набавке живе стоке). У току 2019. године подржано је још 8 корисника са 11086,00 КМ.	16.22%
Подршка развоју и Унапређењу сточарске производње	500000		70,000.00		11,086.00		Аграрни фонд			

Развој и промоција ланца вриједности у сектору Пчеларства	250000	24.000.00	22.000.00				Аграрни фонд	Дјелимично реализовано у току 2018. године у програме подршке пчеларској производњи уложено 24000,00 КМ и подржано 53 корисника. У току 2019. године уложено 11000,00 КМ и подржано 23 корисника, те у децембру уз додатних 11000,00 КМ програмом подршке пчелара почетника подржан је још 21 корисник.	18,40%
Брендирате града Требиња	1000000						Факултет за производњу и менџмент	Није било активности	0,00%
Креирање туристичких садржаја за продужење сезоне спортски, рекреативни, културни, креативни и забавни туризам					130,000.00		Туристичка организација	Агенција за развој МСП а Град Требиња укључена је као партнер у два одобрена пројекта у оквиру пројекта АДРИОН , који имају за циљ унапређење туристичке у јануару 2018. уз подршку ТО и Аграрног фонда Slow Food Требиње је организовао Требињске зимске свечаности у оквиру којих су промовисана локална јела, понуле/садржаја (улагање у инфраструктуру и набавка ИТ опреме). Пројекти ће бити реализовани у наредном периоду. Снимљене су три емисије Г астрономада (двјије у руралним подручјима које су промовисале манастир Дужи и село Седлари и једна у граду).	#D1V/01

<p>Туристичка промоција и валоризација руралног културног и историјског наслеђа у селима богатство понуде за оживљавање села и развој</p>	<p>750000</p>					<p>Агенција за развој МСП и ТО</p>	<p>Град Требиње је укључен у пројекат БХ СЕЛО, који има за циљ развој руралног туризма. Агенција за развој МСП а Града Требиња ће бити укључена као један од пружалаца пословних услуга на локалном нивоу, у сврху унапређења капацитета сеоских газдинстава. Иницијални састанци су одржани у периоду новембар-децембар децембар 2019. год. У сарадњи са Viadgletitadgi и Slow Food International, Slow Food Требиње је угостио више група туриста. Све посете су обухватиле посету селима и дегустацију и конзумирање типичних јела и производа. Такође, типични производи (сир из мјеха, мед, прах пољак, кукуруз стоданак) промовисани су у мају 2018. на Тетта Мадге Ваикал промотивном догађају у Бриселу и на Slow Food Тетта Мадге свјетском сајму у Торину (септембар 2018.). Поред наведеног, Slow Food Требиње провео је низ активности промовисања руралног туризма (фаворизовање сеоских домаћинстава, промотивни филм о БиХ гдје је значајан дио заузетла промоција руралног туризма Требиња,...) У сарадњи са Viadgletitadgi и Slow Food International, Slow Food Требиње је угостио више група туриста. Све посете су обухватиле посету селима и дегустацију и конзумирање типичних јела и производа. Такође, типични производи (сир из мјеха, мед, прах</p>	<p>0.00%</p>
---	---------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------------

								пољак, кукуруз стодањак) промовисани су у мају 2018. на Тета Мадге Вакап промотивном догађају у Бриселу и на Slow Food Тета Мадге свјетском сајму у Торину (септембар 2018.). Поред наведеног, Slow Food Требиње провео је низ активности промовисања руралног туризма (фаворизовање сеоских домаћинстава, промотивни филм о БиХ где је значајан дио заузела промоција руралног туризма Требиња,...)	
Slow food путовање кроз Требиње и Херцеговину	100000					Туристичка организација	Италијанска агенција за међународну сарадњу(AICS) је изразила интересовање за Slow Food Travel пројекат. Slow Food БиХ им је предао први концепт. Slow Food International изразио је стремност за имплементацију пилот пројекта у требињском подручју.	0.00%	
Коришћење потенцијала билећког језера	800000					Туристичка организација	Није било активности	0.00%	
Реконструкција планинарског дома и развој туристичке инфраструктуре на Углима	450000					Град Требиње, ПД „Вучји зуб“	Планинарски дом на Углима дат је на коришћење планинарском друштву „Вучји зуб“ крајем 2016. године, након чега је започела његова реконструкција. Радови су у току и финансирају се из сопствених средстава друштва, као и од донација локалних привредника.	0.00%	

Изградња туристичких пунктова на прилазима граду	250000						Одјељење за просторно уређење	У току је израда идејног рјешења.	0.00%
Унапређење инфраструктуре на подручју економске зоне Ново Требиње							Одјељење за просторно уређење	Није било активности	#D1V/01
Уређење ауто кампова	150000						Одјељење за просторно уређење	Није било активности	0.00%
Помоћка изградњи еко и етно комплекса	500000						Одјељење за просторно уређење	Није било активности	0.00%
Студија изводљивости за изградњу жичара (Црквина, Страч, Гљива) и привађање свих сагласност	50000						Одјељење за просторно уређење	Није било активности	0.00%
Унапређење рада инкубатора							Агенција за развој малих и средњих предузећа	Узимајући у обзир да је Агенција корисник просторија Пословног инкубатора, континуирано се ради на оснаживању капацитета, прије свега људских ресурса Агенције у сврху пружања квалитетних услуга потенцијалним предузетницима и постојећим пословним субјектима и другим актерима. Упитно је улагање у пословну инфраструктуру, јер је неизвјесна судбина останка инкубатора на постојећој локацији.	#D1V/01
Изградња система водоснабјевања	12712515	2,157,145.00	642,000.00	1,168,117.00	1,812.00		Град, Тим за управљање процесом (Тим Владе РС)	Током 2018. год. завршени су радови на изградњи подсистема на десној обали Требишњице (II компонента пројекта „Водовод и канализација Требиња“). Изграђени су нови цјевоводи Богданића До, Школски центар Дражин До, Подгљивље и Подклице, Дражин До (кроз тоље), Виногради. У 2019. год. изграђени су нови цјевоводи Жељезнички мост брана Горица, Подгљивље.	31.22%

Санација водовodne мреже	1250000	298,250.00	12,450.00	30,083.00	45,909.00	ЈП „Водовод“ Требинје	Санација водовodne мреже у 2018. години вршена је на локацијама Школски центар Дражин До, десна обала (Компонента 2), Стари град, Чваљина. Током 2019. године санирана је мрежа на локацијама Дражин До западна обилазница, Стари град, ул. Винска, Горница, Полице, Дражин До западна обилазница, Хрулјева, Алексина међа.	30.94%
Изградња система фекалне канализације	1500000	22,921.00	19,859.00			Град, ЈП „Водовод“	Изграђен систем фекалне канализације засад Школски центар, Полице Источна обилазница.	2.85%
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	12811000			300,000.00	350,000.00	Град, ЈП Путеви РС, ХЕТ	Активност у току. Током 2018. и 2019. године реконструисане су улице и путеви на 14 локалитета. У току експропријација. Пројекат изградње моста на обилазници је у надлежности ХЕТ а. Потписан је уговор са извођачима радова. Радови још нису почели. Укупан износ инвестиције је 10 435 126,20 КМ.	5.07%
Изградња источне обилазнице	24600000					ЈП „Путеви РС“	Радови у току	0.00%
Изградња западне обилазнице	6000000					ЈП „Путеви РС“		0.00%
Ефикасније управљање имовином	30000	4,250.00	2,000.00			Одјељење за стамбено комуналне послове	2018. године успостављене и функционису нове услуге (е Смиртовница, е Патрoла)	20.83%
Годишње испитивање задовољства корисника комуналне и саобраћајне инфраструктуре	6000					Одјељење за стамбено комуналне послове	Активности се проводе континуирано.	0.00%
Унапређење инфраструктуре у предшколском образовању	800000	160,000.00			25,500.00	Предшколска установа „Наша радост“	У току 2018. године изграђен је дјечји вртић „Србија“ средствима донације Владе Републике Србије. Град Требине је учествовао са 160.000 КМ (дозволе, таксе итд.). Током 2019. год. вршена је реконструкција на објекту “Брегови” (електо водовodne мреже, замјена керамике у износу од 13 500 КМ, замјена	23.19%

							ламината у двије вастиптно образовне собе 4 500 КМ, те уградња електронске браве са читачем картица 7 500 КМ).		
Реконструкција објеката основних школа и побољшање безбједности ученика и имовине	450000	58,000.00	65,000.00	20,000.00			Основне школе	2018. године реконструисана је стортска дворана ОШ Свети Василије Острошки. Радове је финансирала Влада Бугарске (40000 КМ) и Град Требиње (53000 КМ). Урађени су и радови на уређењу школског дворишта ОШ Јован Јовановић Змај. Вриједност изведених радова је 50000 КМ.	31.78%
Унапређење капацитета за извођење практичне наставе	450,000.00			40,000.00			Агенција за развој малих и средњих предузећа	Агенција је кроз пројекат „Гастрофокус“ обезбједила нову опрему у сврху реновирања ресторанског простора у ЈУ Центар средњих школа. Циљ је унапређења извођења практичне наставе за занимања кувар, конobar, послastiчар итд. Одржане су и обуке за професоре практичне наставе из ЈУ ЦСШ, као и обуке за менторе из партнерских предузећа. Вриједност отпреме износила је 35000 КМ.	8.89%
Реконструкција објеката средњих школа и побољшање безбједности ученика и имовине	200000	296,927.00	164,000.00	54,920.00			Средње школе	Током 2018. године извршена је санација зграде средњих школа (фасада, прозори и сл.) у укупном износу од 444000КМ. Поред тога, 2018. год. вршена је замијена паркета у ЈУ Центар средњих школа, а 2019. год. реконструкција ученичких тоалета и реконструкција школске кухиње и ресторана. У ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ извршена је реконструкција ученичких тоалета.	257.92%

Изградња и надоградња, опремање центра за информисање и културу	1100000						Град, Центар за културу и информисање	Није било активности	0.00%
Истраживачка станица Згоњево							Одјељење за друштвене дјелатности	У току је израда пројектне документације за реконструкцију и санацију школског објекта за потребе истраживачке станице.	#VALUE!
Изградња капацитета и умрежавање за припрему и имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора	18,000.00						Агенција за развој малих и средњих предузећа	Континуирано се прате позиви за подношење пројектних приједлога и у складу са тим информиче се јавни и приватни сектор о истим, пружа техничка подршка у изради апликација и активно ради на остособљавању кадрова из области управљања пројектним циклусом.	0.00%
Археолошка истраживања локалитета Стари град Требиње (дворитне Музеја Херцеговине)							Музеј Херцеговине	Није било активности	#DIV/0!
Уређење локалитета Мичевац							Музеј Херцеговине	Није било активности	#DIV/0!
Унапређење умрежености, сарадње и координације културних, спортских и образовних институција и организација							Центар за културу и информисање	У сарадњи са образовним институцијама Град Требиње је реализовао низ мјера којима је унапређена сарадња и ријешено низ проблема који су евидентирани, донесено је више Одлука, реализовано више мера Школа спорта, камп „Повратак природи“ и сл.)	#DIV/0!
Изградња и уређење спортских Терена (Убла, локалитети на подручју града)	2000000	213,400.00		38,215.00			Одјељење за просторно уређење	Изграђени спортски терени у насељу Мокри долови и насељу Гучина. Реконструисани спортски терени у насељу Горица и насељу Хрупагла уз помоћ донаторских средстава. Уређена атлетска стаза на стадиону Подлице.	12.58%
Изградња бициклистичке стазе на подручју града	200000						Одјељење за просторно уређење	Активности су планиране на идејном нивоу претварање постојеће трасе путе на потезу од Ужег Центра града	0.00%

									до мјеста Јазина у бициклистичку стазу.	
Изградња пјешачке и бициклистичке стазе од Алексине међе до града	250000						Одјељење за просторно уређење	У току анализа постојећег стања и припреме за израду пројектне документације	0.00%	
Опремање здравствених установа (4Д ултразвучни апарат, аутомобили за превоз пацијената, опрема за физикалну и стоматолошку службу)					40.000.00		ЈУ Општа болница Требиње	Очекује се набавка половног возила за превоз пацијената.	# DIV/0!	
Повезивање здравствених услуга и туристичке понуде (мапирање и промоција, успостављање сарадње са градовима у ЕУ)							Одјељење за друштвене дјелатности	Није било активности	# DIV/0!	
Мјера: Уврштавање одребе о уклањању арх. баријера за особе са потешкоћама у кретању у просторно планску документацију							Одјељење за просторно уређење	Избацити ову ставку	# DIV/0!	
Припрема и спровођење процедуре за успостављање Ордена и Бијеле горе као заштићеног подручја	200000						Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа Републике Српске)	Припрема и спровођење процедуре за успостављање Ордена и Бијеле горе као заштићеног подручја је у току. Носилац тренутних активности је Завод. Теренски подаци су прикупљени и у току је израда Студије на основу које ће бити проведене потребне процедуре за успостављање заштићеног подручја.	0.00%	
Уређење Павлове пећине	130000				4.700.00		Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС и Специјалним друштвом Требиње)	Скупштина Града Требиња усвојила је План управљања спомеником природе Павлова пећина 2019 2029 („Службени гласник Града Требиња“, број 7/19). Урађен је и Пројекат основног уређења Павлове пећине (финансиран од стране Екофонда РС).	3.62%	
Пројекат заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју града Требиња	60000						Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и	Није било активности	0.00%	

							природног наслеђа РС и Стегеолошким Друштвом Требиње)		
Заштита ендемских врста (човјечја рибица, гаовица)	30000						Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС и Стегеолошким Друштвом Требиње и ХЕТ ом)	Није било активности	0.00%
Мјера: Финансијска подршка пројектима заштите и валоризације природне баштине	90000						Одјелене за друштвене дјелатности	Није било активности	0.00%
Мјера: Формирање Савјета за урбанизам, архитектуру и животну средину							Одјелене за просторно уређење	У припреми	# D1V/0!
Израда новог Урбанистичког плана (очување архитектонског идентитета и зеленила)	140000						Одјелене за просторно уређење	У току израда просторног плана Града Требиња након којег слиједи израда урбанистичког плана	0.00%
Ревитализација Старог града	2500000	287,150.00			181,500.00		Одјелене за просторно уређење	Реализација активности је у току. У току је поплочавање Старог града, а извођач радова је фирма „Поробити“ доо.	18.75%
Израда регулатива и развој капацитета за праћење стања/квалитета ваздуха и земље (са инструментима за мјерење)	60000						Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС, ХЕТ ом, Хидрометеоролошким заводом РС, НВО сектором и ЈУ Екологија и безбједност)	Није било активности	0.00%
Израда новог Акционог плана за енергетску одживост (СЕАП)	20000						Служба за ЛЕР, инвестиције и ЕЕ и ЈУ Екологија и безбједност	Актуелни СЕАП важи до 2020. године. У наредном периоду потребно је приступити изради Акционог плана енергетске ефикасности.	0.00%

Израда и реализација програма јачања свијести и информисања становништва о заштити животне средине (раздавање и одлагање отпада; енергетско управљање и ефикасност; правилна употреба хемијских средстава и др.)	90000			3,000.00	3,000.00	Одјељење за стабилно комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	Активности се континуирано спроводе: едукација дјеце основних школа о правилном управљању отпадом, редовно се обилежавале еколошки датуми (одржане двије манифестације „Еко маратон“ за дјецу основних школа поводом светског дана заштите животне средине, реализоване двије велике акције уређења града поводом дана планете земље, 2018. год. Требиње се по први пут придружило акцији „Дан без аутомобила“ ...), реализован пројекат „Повратак природи“	6.67%
Повећање енергетске ефикасности јавних здравствених објеката	560000					ЈУ Општа болница Требиње	Активности пројекта енергетске ефикасности приводе се крају када је у питању нови систем гријања и хлађења. У наредном периоду планира се рјешавање проблема снабдевања топлотом водом у ламели 2 (вешерај и кухиња)	0.00%
Мјера: Финансијска подршка пројектима из ЛЕАП а и СЕАП а	300000					Служба за ЛЕР, инвестиције и ЕЕ и ЈУ Екологија и безбједност	Активности се проводе континуирано. У извјештајном периоду служба за ЛЕР је учествовала у припреми више апликација за потребе пријаве на конкурсе расписане од стране различитих фондова.	0.00%
Мјера: Награђивање највјештих локација и најуреднијих МЗ	250000			1,500.00		Одјељење за стабилно комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	2018. године спроведена је мјера награђивања највјешће уређених локација (балкона, дворишта, култивисаног простора) у циљу додатне мотивације грађана и правних лица да воде рачуна о свом окружењу на бољи начин. Мјера је спроведена у сарадњи са Туристичком организацијом и предузећем „Комунално“ АД.	0.60%

Учесће у пројекту изградње регионалне депоније са суседним општинама Источне Херцеговине							ЈУ Екологија и безбједност, и Комунално АД	Град Требиње је у периоду јун 2018 јун 2019 учествовао у пројекту Свјетске Банке "Техничка помоћ за унапређење интегрисаног управљања чврстим отпадом у Босни и Херцеговини" који се изводио уз подршку Шведске агенције за међународни развој (СИДА) у оквиру којег је планирано унапређење депоније „Обојина“ у санитарну депонију. Кроз овај пројекат урађени су следећа документа: Развој система за одвојено прикупљање и сортирање рециклабилног отпада у граду Требиње, Извјештај о тренутном стању, Прелиминарна студија изводљивости, Идејно рјешење, Прелиминарна анализа утицаја на животну средину и друштво	#DIV/0!
Продужење Еколошке дозволе за локалну депонију	10000						Одјељење за стамбено комуналне послове	Није реализовано. Активност је у зависности од активности формирања регионалне депоније.	0.00%
Унапређење система управљања чврстим отпадом (проширење депоније)	1500000						Одјељење за стамбено комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	Није реализовано. Активност је у зависности од активности формирања регионалне депоније.	0.00%
Изградња рециклажног погона (изградња сортиралице, Папир лига едукација, прикупљање и рециклажа папира)	5000000						Одјељење за стамбено комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	Није било активности	0.00%
Увођење система раздвојеног прикупљања отпада на подручју града		20,000.00					Комунално АД Фонд за заштиту животне средине и ее РС и ЈУ Екологија и безбједност	Формирана острва за раздвајање отпада у ужем центру града.	#DIV/0!

Едукација грађана за одвајање отпада	15000				2,600.00	3,000.00	Комунално АД, ЈУ Екологија и безбједност, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Организована су едукативна предавања на ову тему у основним школама. За најмлађи узраст у сарадњи са позориштем „Мале ствари“ организовано је више представа под називом „Та рециклажа није пњаважа“. На овај начин програмом едукације о правилном управљању отпадом обухваћено је око 2 500 дјеце. Такође, „Комунално“ АД Требиње организовало је такмичење школа „Селективним прикупљањем отпада до чистијег града“.	37.33%
Уклањање дивљих депонија	15000	23,250.00	26,560.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и др.	Активност се проводи континуирано. Током 2018. године Одјељење за стамбено комуналне послове у сарадњи са предузећем „Комунално“ АД укљонило је 17 дивљих депонија. Поред тога укљонено је 169 м ³ чврстог отпада са дивљих депонија и јавних површина. Током 2019. године настављено је са активностима уклањања дивљих депонија.	365.40%
Формирање зелених острва за најмлађе контејнере за правилно одлагање отпада и набавка камиона за одвоз смећа	197813				194,810.00	30,280.00	Комунално АД, ЈУ Екологија и безбједност, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Формирана зелена острва: 20 острва са 60 контејнера 1,1 м ³ у 2018. год., 76 острва са 131 контејнером 1,1 м ³ ; Направљено 60 комада кавеза са отпадом и 5 комада потпуно затворених кавеза за смељштај контејнера; Набављено специјализовано возило за одвоз отпада марке IVECO 50С15; Набављено 80 контејнера 1,1 м ³ и 120 канти 240 l	113.79%

Набавка нових садница за замијену старих и формирање нових паркова и механизације за одржавање зелених површина	84000	22,628.51	25,641.00	106,959.00	42,235.74	Комунално АД, ЈУ Екологија и безбедност, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Када је у питању градско зеленило, у 2018. години посебну пажњу имао је градски парк. Извршена је потпуна реконструкција, при чему су уклоњене старе и дотрајале саднице. Засађене су нове саднице: 34 саднице дрвенастих врста и 76 садница украсних грмова. Током 2019. године одјелчење за стамбено комуналне послове наставило се набавком нових садница (69 садница дрвенастих врста и 44 саднице украсних грмова) којим су попуњена недостигајућа мјеста у центру града. Набавку и садњу нових садница вршила су и предузећа „Комунално“ АД Требиње и ЈУ „Екологија и безбедност“.	100.32%
Изградња система кап по кап за наводњавање зелених површина	20000			22,866.00	3,003.00	Комунално АД	Вршене интервенције на систему техничке воде (санација старих шактова, поправка цијеви) тако да је техничка вода уз десну обалу ријеке Требишњице стављена у функцију. Успостављен систем прскалица у Градском парку.	129.35%
Набавка намјенског возила за прање улица	200000				87,322.00	Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и др.	Набављено возило за прање улица Mercedes AXOR 1829L	43.66%
Набавка машине за мрвење дрвета и лишћа за производњу хумуса	35000					Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и др.	Није било активности	0.00%
Замјена пумпе за техничку воду	12000			14,764.00		Комунално АД	Замјењена пумпа за техничку воду. Утрљена пумпа VP1 101 „Јастребац“ снаге 22 кв, М 1450	123.03%
Проширење и уређење градског гробља „Бањевци“	150000	75,000.00		61,450.00	14,309.00	Комунално АД и др.	Изградња 70 м потпорног зида.; 20 гробница ТИП 1; 40	100.51%

								гробница ТИП 2; Насипање пута	
Набавка механизације	80000		80,000.00		68,100.00	Комунално АД	Mercedes Sprinter, Mercedes АТЕСО	У припреми студија изводљивости	185.13%
Изградња новог пречишћаваача воде (Волуџац, Ново Требиње, Град Сунча)	4900000					Одељење за просторно уређење	Радови у току. Током 2018. године Град Требиње је започео са модернизацијом и ревитализацијом ППОВ а (II компонента пројекта „Водовод и канализација Требиња“ кредитран средствима ЕИБ). Уговорена вриједност ових радова 1 815 774 €. Очекивани рок завршетка радова је март 2020. године.		
Реконструкција постојећег пречишћаваача	2700000					ПИП (градски тим)	Одржавање корита и обала ријеке Требишњице је редовна активност Хидроелектрана на Требишњици која се проводи сваке године у периоду малих вода (ун септембар)	0.00%	
Уређење и заштита природног тока ријеке Требишњице	1500000		159,532.00		149,546.00	ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“	У току је реализација пројекта. До сада је урађено 82% укупног пројекта. Укупна вриједност инвестиције износи 2 137 249,87 КМ	20.61%	
Уређење малог канала (Ђатовића крак) локалитет Оток	2700000				1,752,544.89	ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“	У плану је пројектовање за уређење великог канала. Активности које се проводе подразумевају редовно одржавање канала.	64.91%	
Уређење великог канала (мост на Растоцима, према Ђељевом, придворачки крак)	4000000					ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“	У децембру 2017. године израђен је основни документ План заштите и спашавања за Град Требиње процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће. Кроз овај акт обезбијеђени су бројни подаци о Територији, ризичним објектима и статовништву, те низ других статистичких, искуствених и теоретских података у циљу	0.00%	
Израда Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Требиња (процјена ризика и израда оперативних планова)	20000					ЈУ Екологија и безбједност		0.00%	

								да се предвиде и димензионишу могућности и правци развоја система заштите и спасавања.	
Набавка термовизујских камера	120000					ЈУ Екологија и безбједност, ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“, Центар за газдовањем кршом	Није било активности	0.00%	
Набавка одговарајуће ватрогасне опреме					10,000.00	ЈУ Екологија и безбједност	Кроз пројекат међуинституционалне сарадње који подражава Савјет Европе ватрогасна јединица Требиње (и добровољна ватрогасна јединица Равно) добила је нову ватрогасну опрему	#DV/01	
Унапређење механизма регионалне/прекограничне сарадње (укључујући област заштите од пожара и елементарних непогода)	60000			12,000.00	12,000.00	ЈУ Екологија и безбједност	Реализоване су двије регионалне конференције под називом „Климатске промјене, ризици и заједничко дјеловање у региону“. Одржавање ових манифестација; Служба ЛЕР учествовала у припреми пројекта прекограничне сарадње ИПА 2 ХР ЦГ БИХ, а тема заштите од пожара и поплава. Учешће на форуму о ИПА прекограничној сарадњи у Плужинама 2018. године подржано је од Екофонда РС;	40.00%	
Едукација грађана за адекватно понашање и учешће у систему цивилне заштите	1500					ЈУ Екологија и безбједност	Едукација ученика основних и средњих школа о превентивном дјеловању у борби против шумских пожара и самој интервенцији гашења пожара; Едукација учесника кампа „Повратак природи“ о поступању у ванредним ситуацијама уз практичну вјежбу	0.00%	
Реконструкција каминских шумских путева	200000					Центар за газдовање кршом	Није било активности	0.00%	

Изградња шумских каминонских путева	1600000					Центар за газдовање кршом	Није било активности	0.00%
Набавка опреме за заштиту шума	176000					Центар за газдовање кршом	Није било активности	0.00%
Набавка опреме за шумско угостне радове	30210					Центар за газдовање кршом	Није било активности	0.00%
Мјере: пошумљавање	7827500			87,355.00		Центар за газдовање кршом; ЈУ Екологија и безбједност	Пошумљавање из просте продукције спроводи се као редовна активност. Из проширене продукције током 2018. године извршено је пошумљавање 7 ха (Кипчањ) и потпуњавање 0,5 ха (Леотар). Током 2019. године вршено је чишћење пожаришта (Старо Слану). ЈУ Екологија и безбједност ће у наредном периоду реализовати пројекат „Уређење видиковца са погледом на град“ којим је предвиђена набавка 500 садница за пошумљавање огољелог подручја у рејону Гриве.	1.12%
Расајник медитеранских, воћних култура, шумских и украсних биљака	1718248					Центар за газдовање кршом	Настављене активности на успостављању пластеника. Постављена је конструкција. Преостаје унутрашње уређење.	0.00%
Изградња Ватрогасног дома	700000	370,000.00	370,000.00			Одјељење за просторно уређење	Активност реализована	105.71%
Опремање и обука специјалистичких јединица ЦЗ	90000					ЈУ Екологија и безбједност	Набављена два теренска возила и напирњааче за гашење пожара.	0.00%
	187,269,786.00	4,246,804.44	1,590,016.10	3,593,912.00	3,975,751.96			0

ПРЕГЛЕД ПО НОСИОЦИМА АКТИВНОСТИ:

Агенција за развој малих и средњих предузећа:

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима		2018	2019	2018	2019		
Мјера: Формирање и развој локалног партнерства за образовања и запошљавања	240.000,00					Постоји континуирана комуникација са представницима средњих школа, факултета, Завода за запошљавање, Привредне коморе, Градске управе, предузећа, везано за унапређење сектора образовања (побољшање услова за извођење практичне наставе, измјене уписних политика, измјене наставних планова и програма итд.), а у циљу адекватног повезивања са потребама на тржишту рада. До краја 2019. године планирано је оснивање Савјета за образовање и запошљавање, који би функционисао у форми додатног радног тијела постојећег Привредног савјета Града Требиња. Ово ће бити реализовано у сарадњи са Заводом за запошљавање РС и Пројектом запошљавања младих (УЕР). Основа за дефинисање буџета јесте Локални акциони план запошљавања.	0,00%
Унапређење рада инкубатора	0					Узимајући у обзир да је Агенција корисник просторија инкубатора, континуирано се ради на оснаживању капацитета, прије свега људских ресурса Агенције у сврху пружања квалитетних услуга потенцијалним предузетницима и постојећим пословним субјектима и другим актерима. Упитно је улагање у пословну инфраструктуру, јер је неизвјесна судбина останка инкубатора на постојећој локацији.	

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима		2018	201	2018	2019		
Туристичка промоција и валоризација руралног културног и историјског наслеђа у селима богатство понуде за оживљавање села и развој	750000					Град Требиње је укључен у пројекат БХ СЕЛО, који има за циљ развој руралног туризма. Агенција за развој МСП а Града Требиња ће бити укључена као један од партнерских пословних услуга на локалном нивоу, у сврху унапређења капацитета сеоских газдинстава. Реализација пројекта би требала започети у децембру 2019. год. У сарадњи са Viaggiemipiaggi и Slow Food International, Slow Food Требиње је угостио више група туриста. Све посјете су обухватиле посјету селима и декустацију и конзумирање типичних јела и производа. Такође, типични производи (сир из меча, мед, грах полак, кукруз стољњак) промовисани су у мају 2018. на Тегга Мадге Валкал промотивном догађају у Бриселу и на Slow Food Тегга Мадге свјетском сајму у Торину (септембар 2018.). Поред наведеног, Slow Food Требиње провео је низ активности промовисања руралног туризма (фаворизовање сеоских домаћинстава, промотивни филм о БиХ гдје је значајан дио заузела промоција руралног туризма Требиња,...)	0,00%
УКУПНО	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Унапређење капацитета за извођење практичне наставе	450.000,00			40.000,00		Агенција је кроз пројекат „Гастрофокус“ обезбједила нову опрему у сврху реновирања ресторанског простора у Центру средњих школа. Ово је у циљу унапређења извођења практичне наставе за занимања кувар, конобар, посластичар итд. Одржане су и обуке за професоре практичне наставе из ЦСШ, као и обуке за менторе из партнерских предузећа. Вриједност опреме износила је 35000 КМ.	8,89%
Изградња капацитета и умрежавање за припрему и имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора	18.000,00					Континуирано се прате позиви за подношење пројекатних приједлога и у складу са тим информисање се јавни и приватни сектор о истим, пружа техничка подршка у изради апликација и активно ради на оспособљавању кадрова из области управљања пројектним циклусом.	0,00%
УКУПНО	708.000,00			40.000,00			5,64%

Коментар: Агенција за МСП је активирала све планиране активности/мјере. Процес дуалног образовања, у планирању заузима 63,55 % средстава је тек у почетној фази, што је разлог за реалтивно мали проценат утрошка средстава.

Партнерство: Агенција за развој малих и средњих предузећа и Туристичка организација

Коментар: Реализован значајан број активности на припреми услова за имплементацију пројекта БХ Село. Такође је је организован велики број промоција Slow Food и дуганог туризма. У наредном периоду већи планирамо претежно привлачити страна средства у реализацију програма.

КАМА-НС/ОП/2025/11

Аграрни фонд

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања					Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори				
		2018	2019	2018	2019	2019		
Центар за подршку инвеститорима								
Ефикасније управљање пољом. земљиштем/укрупљавања и додјела земљишта	750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Откупне станице са хладњама (складиште, паковање и дистрибуција пољопривредних производа)	410000	44.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	
Херцеговачка кућа (Београд, Бања Лука)	150000	0,00	57.420,10	0,00	0,00	0,00	38,28%	
Инвестиција у модернизацију и опремање газдинства	300000	48.844,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21,28%	
Сајам пољопривредних производа Источне Херцеговине	100000	0,00	0,00	0,00	2.726,07	2.726,07	2,73%	
Подршка развоју воћарске и виноградарске производње	200000	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	
Подршка скупљању, конвенционалној и органској производњи лековитог биља	150000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	

Подршка развоју пластеничке производње	300000	26.167,05	22.000,00	78313	40.000,00	У 2018. години у склопу пројекта финансираног од стране ИРБ а додјељено је 35 пластеника. Пројекат је реализовао Агенција за мала и средња предузећа уз у 2019. години у склопу пројекта у сарадњи са АБС ом додјељено 25 пластеника. Пројекат је реализовао Град Требиње уз партнерство Центара за социјални рад, а сарадник на пројекту био је Аграрни фонд. Аграрни фонд суфинансирао је пројекат у износу 20000,00 КМ, партнерство Аграрног фонда и Града Требиња.	55,49%
Подршка развоју и унапређењу сточарске производње	500000	70.000,00	11.086,00	0,00	0,00	Дјелимична реализација током 2018. године реализован програм подршке кроз додјелу новчаних средстава за обнову и реконструкцију сточарских објеката за 53 корисника. Такође, кроз програм подршке индивидуалним пољопривредним произвођачима и додјелу мини Грантова подржано је још 10 корисника (кроз додјелу новчаних средстава у сврху набавке живе стоке). У току 2019. године подржано је још 8 корисника са 11086,00 КМ.	16,22%
Развој и промоција ланца вредности у сектору пчеларства	250000	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Дјелимично реализовано у току 2018. године у програме подршке пчеларској производњи уложено 24000,00 КМ и подржано 53 корисника. У току 2019. године уложено 11000,00 КМ и подржано 23 корисника, те у децембру уз додатних 11000,00 КМ програмом подршке пчелара почетника подржан је још 21 корисник.	18,40%
УКУПНО	3.110.000,00	456.115,10	413.389,03	42.726,07			14,67%

Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа Републике Српске)

Активност	Укупан предајбени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Припрема и спровођење процедуре за успостављање Орјена и Бијеле горе као заштићеног подручја	200.000					Припрема и спровођење процедуре за успостављање Орјена и Бијеле горе као заштићеног подручја је у току. Носилац тренутних активности је Завод. Теренски подаци су прикупљени и у току је израда Студије на основу које ће бити проведене потребне процедуре за успостављање заштићеног подручја.	0,00%
Уређење Павлове пећине	130.000			4.700,00		Скупштина Града Требиња усвојила је План управљања спомеником природе Павлова пећина 2019 2029 („Службени гласник Града Требиња”, број 7/19). Урађен је и Пројекат основног уређења Павлове пећине (финансиран од стране Екофонда РС).	3,62%
Пројекат заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју Града Требиња	60.000					Није било активности	0,00%
Заштита ендемских врста (човечија рибца, гаовица)	30.000					Није било активности	0,00%
Израда регулатива и развој капацитета за праћење стања/квалитета ваздуха и земље (са инструментима за мерење)	60.000					Није било активности	0,00%
УКУПНО	480.000,00			4.700,00			0,98%

Град Требиње и ПД Вучји зуб

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Реконструкција планинарског дома и развој туристичке инфраструктуре на Ублима	450000	0,00	0,00	0,00	0,00	Планинарски дом на Ублима дат је на коришћење планинарском друштву „Вучји зуб“ крајем 2016. године, након чега је започела његова реконструкција. Радови су у току и финансирају се из сопствених средстава друштва, као и од донација локалних привредника.	0,00%
УКУПНО	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

ГРАД и ЈП ВОДОВОД

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња система фекалне канализације зависи од Града	1500000,00	22.921,00	19.859,00	0,00	0,00	Изграђен систем фекалне канализације Засад Школски центар, Полице Источна облигација.	2,85%
УКУПНО	1500000,00	22.921,00	19.859,00	0,00	0,00		2,85%

Град, ЈП ПУТЕВИ РС, ХЕТ

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	12811000			300.000,00	350.000,00	Активност у току. Током 2018. и 2019. године реконструисане су улице и путеви на 14 локалитета.	5,07%
УКУПНО	12811000			300.000,00	350.000,00		5,07%

Град, Тим за управљање процесом (тим Владе РС)

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња система водоснабдевања	12712515	2.157.145,00	642.000,00	1.168.117,00	1.812,00	Током 2018. год. завршени су радови на изградњи подсистема на десној обали Требишњице (II компонента пројекта „Водовод и канализација Требиња“). Изграђени су нови цјевоводи Богданића До, Школски центар Дражин До, Подгљивље и Подклисе, Дражин До (кроз поље), Виногради. У 2019. год. изграђени су нови цјевоводи Желвезнички мост брана Горица, Подгљивље.	31,22%
УКУПНО	12712515	2.157.145,00	642.000,00	1.168.117,00	1.812,00		31,22%

Град, ХЕТ, Влада

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња система за наводњавање Петровог и Требињског поља	56000000			787.200,00	170.000,00	У току је извођење радова на примарном и секундарном воду. Извођач радова је конзорциј „Бук промет“ Бијељина и „Херц Градња“ Бијеља.	1,71%
УКУПНО	56000000			787.200,00	170.000,00		1,71%

Град, Центар за културу и информисање

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња и надоградња, опремање центра за информисање и културу	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0%
УКУПНО	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%

ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима		2018	2019	2018	2019		
Уређење и заштита природног тока ријеке Требишњице	1500000			159.532,00	149.546,00	Одржавање корита и обала ријеке Требишњице је редовна активност Хидроелектрана на Требишњици која се проводи сваке године у периоду малих вода (јун септембар)	20,61%
Уређење малог канала (Батовића крак) локалитет Оток	2700000					У току је реализација пројекта. До сада је урађено 82% укупног пројекта. Укупна вриједност инвестиције износи 2 137 249,87 КМ	0,00%
Уређење великог канала (мост на Растоцима, према Ђељевом, придворачки крак)	4000000					У плану је пројектовање за уређење великог канала. Активности које се проводе подразумевају редовно одржавање канала.	0,00%
УКУПНО	8200000			159.532,00	149.546,00		3,77%

ЈП „Водовод“ Требиње

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима		2018	2019	2018	2019		
Санација водоводне мреже	1250000	298.250,00	12.450,00	30.083,00	45.909,00	Санација водоводне мреже у 2018. години вршена је на локацијама Школски центар Дражин До, десна обала (Компонента 2), Стари град, Чваљина. Током 2019. године санирана је мрежа на локацијама Дражин До западна обилазница, Стари град, ул. Винска, Горница, Полице, Дражин До западна обилазница, Хрујепа, Алексина међа.	30,94%
УКУПНО	1250000	298.250,00	12.450,00	30.083,00	45.909,00		30,94%

ЈП „Путеви РС“

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња источне обилазнице	24600000					У току експропријација. Пројекат изградње моста на обилазници је у надлежности ХЕТ а. Потписан је уговор са извођачима радова. Радови још нису почели. Укупан износ инвестиције је 10 435 126,20 КМ.	0%
Изградња западне обилазнице	6000000					Радови у току	0%
УКУПНО	30600000	0	0	0	0		0%

ЈУ Екологија и безбједност

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Израда Пројекте урожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Требиња (процјена ризика и израда оперативних планова)	20000					У току експропријација. Пројекат изградње моста на обилазници је у надлежности ХЕТ а. Потписан је уговор са извођачима радова. Радови још нису почели. Укупан износ инвестиције је 10 435 126,20 КМ.	0,00%
Набава одговарајуће ватогасне опреме						Радови у току	
Унапређење механизма регионалне/прекограничне сарадње (живучући област	60000			12.000,00	12.000,00		40,00%

заштите од пожара и елементарних непогода)								
Едукација грађана за адекватно понашање и учешће у систему цивилне заштите	1500							0,00%
Опремање и обука специјалистичких јединица ЦЗ	90000							0,00%
УКУПНО	171500	0,00	0,00	120000,00	22.000,00			19,82%

ЈУ Екологија и безбједност, ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“, Центар за газдовањем кршом

Активност	Укупан предајбени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима	120000	2018	2019	2018	2019	Није било активности	0,00%
Набавка термовизијских камера	120000						
УКУПНО	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

ЈУ Екологија и Безбједност, и Комунално АД

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Учешће у пројекту изградње регионалне депоније са суседним општинама Источне Херцеговине						Град Требиње је у периоду јун 2018 јун 2019 учествовао у пројекту Свјетске Банке "Техничка помоћ за унапређење интегрисаног управљања чврстим отпадом у Босни и Херцеговини" који се изводио уз подршку Шведске агенције за међународни развој (СИДА) у оквиру којег је планирано унапређење депоније „Ободина“ у санитарну депонију. Кроз овај пројекат урађени су следећа документа: Развој система за одвојено прикупљање и сортирање рециклабилног отпада у граду Требиње, Извештај о тренутном стању, Прелиминарна студија изводљивости, Идејно рјешење, Прелиминарна анализа утицаја на животну средину и друштво	0,00%
УКУПНО		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и ее РС и ЈУ Екологија и Безбједност

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима						Формирана острва за раздвајање отпада у ужем центру града.	%
Увођење система раздвојеног прикупљања отпада на подручју града		20.000,00					%
УКУПНО	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

Активност	Укупан предајбени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
Центар за подршку инвеститорима		2018	2019	2018	2019		
Учешће у пројекту изградње регионалне депоније са сусједним општинама Источне Херцеговине						Град Требине је у периоду јун 2018 јун 2019 учествовао у пројекту Свјетске Банке "Техничка помоћ за унапређење интегрисаног управљања чврстим отпадом у Босни и Херцеговини" који се изводио уз подршку Шведске агенције за међународни развој (СИДА) у оквиру којег је планирано унапређење депоније „Ободина“ у санитарну депонију. Кроз овај пројекат урађени су следећа документа: Развој система за одвојено прикупљање и сортирање рециклабилног отпада у граду Требине, Извјештај о тренутном стању, Прелиминарна студија изводљивости, Идејно рјешење, Прелиминарна анализа утицаја на животну средину и друштво	0,00%
УКУПНО		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Комунално АД

Активност	Укупан предвидени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осигтали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња система кап по кап за наводњавање зелених површина	20000			22.866,00	3.003,00	Вршене интервенције на систему техничке воде (санација старих шахтова, поправка цијеви) тако да је техничка вода уз десну обалу ријеке Требишњице стављена у функцију. Успостављен систем прскалица у Градском парку.	129,35%
Замјена пумпе за техничку воду	12000			14.764,00		Замјенена пумпа за техничку воду. Угрђена пумпа УРН 101 „Јастребац“ снаге 22 кв, М 1450, оспособљене пумпе за 50m ³ , повећање капацитета за лијеву обалу.	123,03%
Проширење и уређење Градског гробља „Бањевци“,	150000	75.000,00		61.450,00	14.309,00	Изградња 70 m потпорног зида.; 20 гробница ТИП 1.; 40 гробница ТИП 2.; Насипање пута (активности у току што ће повећати вриједност)	100,51%
Набавка механизације	80000		80.000,00	13338	102463	Mercedes Sprinter, Mercedes АТЕГО, чистилица ЕС650РГА ЕСНО Ford Transit	185,13%
УКУПНО	262.000,00	232.193,00	112.418,00	119.775,00	89%		88,62%

Комунално АД, ЈУ Екологија и Безбједност, Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ РС

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Едукација грађана за одвајање отпада	15000			2.600,00	3.000,00	Организована су едукативна предавања на ову тему у основним школама. За најмлађи узраст у сарадњи са позориштем „Мале ствари“ организовано је више предавања под називом „Та рециклажа није гњаважа“. На овај начин програмом едукације о правилном управљању отпадом обухваћено је око 2 500 дјеце. Такође, Комунално „АД Требиње организовало је такмичење школа „Селективним прикупљањем отпада до чистијег града“.	37,33%
Формирање зелених острва за најмлађе контејнере за правилно одлагање отпада и набавка камиона за одвоз смећа	197813			194.810,00	30.280,00	Формирана зелена острва: 20 острва са 60 контејнера 1,1 м ³ у 2018. год.; 76 острва са 131 контејнером 1,1 м ³ ; Направљено 60 комада кавеза са отпадом и 5 комада потпуно затворених кавеза за смештају контејнера.; Набављено специјализовано возило за одвоз отпада марке ИВЕСО 50С15; Набављено 80 контејнера 1,1 м ³ и 120 канти 240 л Следи увођење система кап по кап	113,79%
Набавка нових садница за замијену старих и формирање нових паркова и механизације за одржавање зелених површина	84000	22.628,51	140.641,00	33.000,00	3.000,00	Када је у питању градско зеленило, у 2018. години посебну пажњу имао је Градски парк. Извршена је потпуна реконструкција, при чему су уклоњене старе и дотрајале саднице. Засађене су нове саднице: 34 саднице дрвенастих врста и 76 садница украсних грмова. Током 2019. године Одљење за стамбено комуналне послове наставило се набавком нових садница (69 садница дрвенастих врста и 44 саднице украсних грмова) којим су попуњена недостатајења мјеста у центру града. Набавку и садњу нових садница вршила су и предузећа „Комунално“ АД Требиње и ЈУ „Екологија и Безбједност“.	100,32%
УКУПНО	296,813.00	22,628.51	25,641.00	106,959.00	42,235.74		127,99%

Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Уклањање дивљих депонија	15000	23.250,00	26.560,00	2.500,00	2.500,00	Активност се проводи континуирано. Током 2018. године Одјелјење за стабено комуналне послове у сарадњи са предузећем „Комунално“ АД уклонило је 17 дивљих депонија. Поред тога уклоњено је 169 т3 чврстог отпада са дивљих депонија и јавних површина. Током 2019. године настављено је са активностима уклањања дивљих депонија.	
Набавка највећег возила за прање улица	200000				87.322,00	Набављено возило за прање улица Mercedes АХОР 1829L	
Набавка машине за мљење дрвета и лишћа за производњу хумуса	35000					Није било активности	
УКУПНО	250000,00	142.132,00	49.810,00	92.322,00	142.132,00		56,85%

Музеј Херцеговине

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Археолошка истраживања локалитета Стари град Требиње (двориште Музеја Херцеговине)						Није било активности	0,00%
Уређење локалитета Мичевац						Није било активности	0,005
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Одјелјење за Друштвене Дјелатности

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Истраживачка станица Згоњево						У току је израда пројектне документације за реконструкцију и санацију школског објекта за потребе истраживачке станице. Пројекат завршен- израђен у ХЕТ-у.	0,00%
Повезивање здравствених услуга и туристичке понуде (мапирање и промоција, успостављање сарадње са градовима у ЕУ)						Пројекат у цијелости реализује Фондација браће Петровић (Риста и Трифуна) Није било активности Као носиоце активности потребно укључити Туристичку организацију и Одјелјење за привреду	0,00%
Мјера: Финансијска подршка пројектима заштите и валоризације природне баштине додати носиоца Музеј Херцеговине	90000					Није било активности, Као гљвног носиоца укључити Музеј Херцеговине Требиње	0,00%
УКУПНО	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Одјелјење за привреду

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Изградња система наводњавања Дубомирског поља, Врпоља и Моска и осталих села	1100000			300.000,00	45.000,00	Додељени су капитални грантови за 2018/2019 годину Удружењу корисника вода и пољопривредних произвођача „Моска“ ЗН	31,36%
УКУПНО	1100000,00			300.000,00	45.000,00		31,36%

Одјелјење за просторно уређење

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Изградња саобраћајница у Пословној зони Волујац	800000	7.000,00				У току 2018. године урађен је главни пројекат саобраћајнице у Пословној зони. Европска инвестициона банка је у понуди кредита за наставак градње	0,88%
Изградња водоводне мреже Пословна зона Волујац	250000					У току је израда пројектне документације.	0,00%
Изградња мреже за техничку воду Пословна зона Волујац и Ново Требиње	550000					У току радови на примарној мрежи након чега слиједи изградња мреже за техничку воду.	0,00%
Развој економске зоне Алексина Међа –Подгљивље						Предходно је урађена пројектна документација за магистрални пут и зонинг план за зону. У току 2018 2019. године актуелан је процес експропријације. База је пословна зона Горлица - припрема инфраструктурних елемената- систем водоснабдијевања	#Д1V/01
Изградња туристичких пунктова на прилазима граду	250000					Завршено идејно рје шење за туристички пункт	0,00%
Унапређење инфраструктуре на подручју економске зоне Ново Требиње						Израда пројекта за водоснабдијевање, оптика, прикључци за нову пословну зону	#Д1V/01

Уређење ауто кампова	150000					Није било активности- одустали од пројеката због изузетно компликоване и скупе процедуре организовања Кампа уз ријеку.	0,00%
Поршак изградњи еко и етно комплекса	500000					Није било активности	0,00%
Студија изводљивости за изградњу жичара (Црвина, Стрч, Гљива) и прибављање свих сагласност	50000					Није било активности. Контактирани извођачи и планински центри. Инвестиција је врло висока, а профил туриста у нашем граду није такав да би била исплатива.	0,00%
Изградња и уређење спортских терена (Убога, локалитети на подручју града)	2000000	213.400,00		38.215,00		Изграђени спортски терени у насељу Мокри долови и насељу Гучина. Реконструисани спортски терени у насељу Горица и насељу Хрупијела уз помоћ донаторских средстава. Уређена атлетска стаза на стадиону Полице. Наставак радова Засада поље, Луч, Бањевци. У плану и игралиште код Школе у Полицама.	12,58%
Изградња бициклистичке стазе на подручју града	200000					Активности су планиране на идејном нивоу претварање постојеће трасе пруге на потезу од ужег центра града до мјеста Јазина у бициклистичку стазу. У току припрема пројекта за освјетљење тунела- донатор програм Via Diana.	0,00%
Изградња пјешачке и бициклистичке стазе од Алексине међе до града	250000					У току анализа постојећег стања и припреме за израду пројектне документације	0,00%
Мјера: Уврштавање одређе о уклањању арх. баријера за особе са потешкоћама у кретању у просторно планску документацију						Није било активности. За ову ставку у ревизији ДЕАП-а неопходно укључити као носиоца Стамбено комунално одјељење. Стамбено комунално одјељење је већ урадио	#D1V/01

Мера: Формирање Савјета за урбанизам, архитектуру и животну средину							У припреми	#ДП/01
Израда новог Урбанистичког плана (очување архитектонског идентитета и зеленила)	140000						У току израда просторног плана Града Требиња након чега слиједи израда Урбанистичког плана	0,00%
Ревитализација Старог града	2500000	287.150,00			181.500,00		Реализација активности је у току. У току је поплочавање Старог града, а извођач радова је фирма „Поробић“ доо.	18,75%
Изградња новог пречишћава воде (Волујац, Ново Требиње, Град Сунца)	4900000						У припреми студија изводљивости - Израда просторне документације (Тврдош) - очекују се средства од међународних фондова	0,00%
Изградња Ватрогасног дома	700000	370.000,00	370.000,00				Активност реализована	105,71%
УКУПНО	13.240.000,00	1.467.265,00	1.247.550,00	219.715,00	13.240.000,00			11,08%

Одјелјење за стамбено комуналне послове

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Ефикасније управљање имовином	30000	4.250,00	2.000,00			2018. године успостављене и функционису нове услуге (е Сиртовница, е Патрoла)	20,83%
Годишње испитивање задовољства корисника комуналне и саобраћајне инфраструктуре	6000					Активности се проводе континуирано. Препорука БФЦ стандарда-осмислити анкету којој ће обухватити и велики број корисника	0,00%
Продужење Еколошке дозволе за локалну депонију	10000					Није реализовано. Активност је у зависности од активности формирања регионалне депоније. За посредњу депонију не може се добити еколошка дозвола јер је по плну већ требала бити затворена.	0,00%
УКУПНО	46.000,00	4.250,00	2.000,00	0,00	0,00		13,59%

Одјелјење за стамбено комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	
		ГРАД		Осаттали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Израда и реализација програма јачања свијести и информисања становништва о заштити животне средине (раздвајање и одлагање отпада; енергетско управљање и ефикасност; правилна употреба хемијских средстава и др.)	90000			3.000,00	3.000,00	Активности се континуирано спроводе: едукација дјеце основних школа о правилном управљању отпадом, редовно се обиљежавају еколошки датуми (одржане двије манифестације „Еко Маратон“ за дјечу основних школа поводом свјетског дана заштите животне средине, реализоване двије велике акције уређења града поводом дана планете земље, 2018. год Требиње се по први пут придружило акцији „дан без аутомобила“...), реализован пројекат „Повратак природи“	6,57%
Мјера: Награђивање најљепших локација и најреднијих МЗ	250000			1.500,00		2018. године спроведена је мјера награђивања најљепше уређених локација (Балкона, дворишта, култивисаног простора) у циљу додатне мотивације грађана и правних лица да воде рачуна о свом окружењу на бољи начин. Мјера је спроведена у сарадњи са Туристичком организацијом и предузећем “Комунално” АД.	0,50%
Унапређење система управљања чврстим отпадом (проширење депоније)	1500000					Није реализовано. Активност је у зависности од активности формирања регионалне депоније.	0,00%
Изградња рециклажног погона (изградња сортирнице, Папир лига едукација, прикупљање и рециклажа папира)	5000000					Није било активности. Чека се на План	0,00%
УКУПНО	6840000,00			4500,00	3000,00		1,10%

ЈУ Општа болница Требиње

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Опремене здравствених установа (4Д ултразвучни апарат, аутомобили за превоз пацијената, опрема за физикалну и стоматолошку службу)					40.000,00	Очекује се набавка половног возила за превоз пацијената.	#Д1У/01
Повећање енергетске ефикасности јавних здравствених објеката	560000					Активности пројекта енергетске ефикасности приводе се крају када је у питању нови систем гријања и хлађења. У наредном периоду планира се рјешавање проблема снабдјевања топлим водом у ламели 2 (вешерај и кухиња)	0,00%
УКУПНО	560000,00				40000,00		7,14%

Основне школе

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Реконструкција објеката основних школа и побољшање безбједности ученика и имовине	450000	58.000,00	65.000,00	20.000,00		2018. године реконструисана је спортска дворана ОШ Свети Василије Острошки. Радове је финансирала Влада Бугарске (40000 КМ) и Град Требиње (53000 КМ). Урађени су и радови на уређењу школског дворишта ОШ Јован Јовановић Змај. Вриједност изведених радова је 50000 КМ.	31,78%
УКУПНО	450000	58.000,00	65.000,00	20.000,00			31,78%

ПИТ

Активност	Укупан предвидјени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	0,00	0,00		
Реконструкција постојећег предчистача	2700000					Радови у току. Током 2018. године Град Требиње је започео са модернизацијом и ревитализацијом ППОВ а (II компонента пројекта „Водовод и канализација Требиња“ кредитран средствима ЕИБ). Уговорена вриједност ових радова 1 815 774 €. Очекивани рок завршетка радова је март 2020. године.	0,00%
УКУПНО	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

ЈУ НАША РАДОСТ

Активност	Укупан предвидјени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Унапређење инфраструктуре у предшколском образовању	800000	160.000,00			25.500,00	У току 2018. године изграђен је дјечји вртић „Србија“ средствима донације Владе Републике Србије. Град Требиње је учествовао са 160.000 КМ (дозволе, таксе итд.). Током 2019. год. вршена је реконструкција на објекту „Брегови“ (електо водоводне мреже, замјена керамике у износу од 13 500 КМ, замјена ламината у двије васпитно образовне собе 4 500 КМ, те уградња електронске браве са читачем картица 7 500 КМ).	23,19%
УКУПНО	800000,00	160000,00	0,00	0,00	25500,00		23,19%

Приватни инвеститор

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	
Изградња фабрике питке воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Служба за ЛЕР, инвестиције и ЕЕ и ЈУ Екологија и безбједност

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима						Актуелни СЕАП важи до 2020. године. У наредном периоду потребно је приступити изradi Акционог плана енергетске ефикасности.	0,00
Израда новог Акционог плана за енергетску одживљивост (СЕАП)	20000					Активности се проводе континуирано. У извјештајном периоду служба за ЛЕР је учествовала у припреми више апликација за потребе пријаве на конкурсе расписане од стране различитих фондова.	0,00
Мјера: Финансијска подршка пројектима из ЛЕАП а и СЕАП а	300000						
УКУПНО	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		2018	2019	2018	2019		
Израда Програма радова и Пројекта реконструкције и осавременавања хидролошког мониторинга водотока површинских вода	150000					Није било активности	0,00%
Извођење радова на реконструкцији и осавременавању хидролошког система мониторинга водотока у РС за површинске воде Обласни ријечни слив Требишњице	2400000			60.000,00		У погледу реализације ове ставке до сада постављене 2 (двје) станице и то на свјеђим локацијама: Клиње и Гојковића поток	2,50%
Израда Програма радова и пројекат изградње и опремања мјерних мјеста (лијезометара) на подручју Републике Српске за подземне воде	150000					Није било активности	0,00%
Изградња и опремање мјерних мјеста подземних вода Обласни ријечни слив Требишњице	2000000					Није било активности	0,00%
ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ Планови управљања поплавним ризиком за обласне ријечне сливове Сава и Требишњице у Републици Српској	7500000			200.000,00	800.000,00	У погледу реализације ове ставке до сада је урађено свјеђе: Прелиминарна процјена ризика од поплава на подручју обласног ријечног слива ријеке иМале поглава и мале ризика од поплаваТребишњице у РС	13,33%
ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ План управљања обласним ријечним сливом Требишњице (Требишњице и Неретве) у Републици Српској	4500000					У погледу реализације ове ставке за подручје ОРС Требишњице до сада је урађен План управљања Обласним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Требишњице РС за период 2017-2021 год., друга фаза Плана планирана је од 2022.године.	0,00%
УКУПНО	1.060.000,00	0,00	0,00	2600000,00	8000000,00		6,35%

Средње школе

Активност	Укупан предвидљени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Реконструкција објеката средњих школа и побољшање безбедности ученика и имовине	200000	296.927,00	164.000,00	54.920,00	0,00	Није било активности	257,92%
УКУПНО	200000	296.927,00	164.000,00	54.920,00	0,00		257,92%

Туристичка организација

Активност	Укупан предвидљени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Креирање туристичких садржаја за продужене сезоне спортски, рекреативни, културни, креативни и забавни туризам		0,00	0,00	0,00	130.000,00		
Slow food путовање кроз Требиње и Херцеговину	100000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Коришћење потенцијала билећког језера	800000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
УКУПНО	900000,00	0,00	0,00	0,00	130000,00		14,44%

УДРУЖЕЊЕ ВИНОС

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	
Заштита географског поријекла (за вино)	0,00						0,00%
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Факултет за производњу и менаџмент

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	
Брендирање града Требиња	1000000						0,00%
УКУПНО	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Центар за газдовање кршом

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0,00%
Реконструкција каминских шумских путева	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0,00%
Изградња шумских каминских путева	1600000	0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0,00%
Набавка опреме за заштиту шума	176000	0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0,00%
Набавка опреме за шумско узгојне радове	30210	0,00	0,00	0,00	0,00	Није било активности	0,00%
Расадник медитеранских, воћних култура, шумских и украсних биљака	1718248	0,00	0,00	0,00	0,00	Настављене активности на успостављању пластеника. Постањена је конструкција. Преостаје унутрашње уређење.	0,00%
УКУПНО	3724458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Центар за газдовање кршом; ЈУ Екологија и безбједност

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Осатали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима		0,00	0,00	87.355,00	0,00	Није било активности	
Мјере: пошумљавање	7827500	0,00	0,00	87.355,00	0,00	Није било активности	1,12%
УКУПНО	7827500	0,00	0,00	87.355,00	0,00		1,12%

Центар за културу и информисање

Активност	Укупан предвиђени износ	Извор финансирања				Статус пројекта	%
		ГРАД		Остали извори			
		2018	2019	2018	2019		
Центар за подршку инвеститорима							
Унапређење умрежености, сарадње и координације културних, спортских и образовних институција и организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА - ПРИМЈЕРИ ГДЈЕ УЛОЖЕНА СРЕДСТВА ПРЕМАШУЈУ ПЛАНИРАНЕ ИЗНОСЕ

АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	ПЛАНИРАНО	УЛОЖЕНО	НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ	СТАТУС ПРОЈЕКТА*	%
Реконструкција објеката средњих школа и побољшање безбједности ученика и имовине	200000,00	515487,00	Средње школе	Током 2018. године извршена је санација зграде средњих школа (фасада, прозори и сл.) у укупном износу од 444000КМ. Поред тога, 2018. год. вршена је замена паркета у ЈУ Центар средњих школа, а 2019. год. реконструкција ученичких тоалета и реконструкција школске кухиње и ресторана. У ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ извршена је реконструкција ученичких тоалета.	257,92%
Уклањање дивљих депонија	15000,00	54810,00	Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и др.	Активност се проводи континуирано. Током 2018. године Одјељење за стабено комуналне послове у сарадњи са предузећем „Комунално“ АД уклонило је 17 дивљих депонија. Поред тога уклоњено је 169 т3 чврстог отпада са дивљих депонија и јавних површина. Током 2019. године настављено је са активностима уклањања дивљих депонија.	365,40%
Формирање зелених острва за најмјенске контејнере за правилно одлагање отпада и набавка камиона за одвоз смећа	197813	225090,00	Комунално АД, ЈУ Екологија и безбједност, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Формирана зелена острва: 20 острва са 60 контејнера 1,1 т3 у 2018. год.; 76 острва са 131 контејнером 1,1 т3; Направљено 60 комада капева са отпадом и 5 комада потпуно затворених капева за смештај контејнера; Набављено специјализовано возило за одвоз отпада марке IVECO 50С15; Набављено 80 контејнера 1,1 т3 и 120 канти 240 л	113,79%
Набавка нових садница за замену старих и формирање нових паркова и механизације за одржавање зелених површина	84000,00	84269,51	Комунално АД, ЈУ Екологија и безбједност, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Када је у питању градско зеленило, у 2018. години посебну пажњу имао је градски парк. Извршена је потпуна реконструкција, при чему су уклоњене старе и дотрајале саднице. Засађене су нове саднице: 34 саднице дрвенасних врста и 76 садница украсних грмова. Током 2019. године Одјељење за стабено комуналне послове наставило се набавком нових садница (69 садница дрвенасних врста и 44 саднице украсних грмова) којим су попуњена недоступајна мјеста у центру града. Набавку и садњу нових садница вршила су и предузећа „Комунално“ АД Требиње и ЈУ „Екологија и безбједност“.	100,32%
Изградња система кап по кап за наводњавање зелених површина	20000,00	25869,00	Комунално АД	Вршене интервенције на систему техничке воде (санација старих шахтова, поправка циеви) тако да је техничка вода уз десну обалу ријеке Требишњице стављена у функцију. Успостављен систем проканица у Градском парку.	129,35%
Замијена пумпе за техничку воду	12000,00	14764,00	Комунално АД	Замијењена пумпа за техничку воду. Угђена пумпа VPn 101 „Јастребац“ снаге 22 kw, M 1450	123,03%
Проширење и уређење Градског гробља „Бањевић“	150000,00	150759,00	Комунално АД и др.	Изградња 70 м потпорног зида; 20 гробница ТИП 1; 40 гробница ТИП 2; Насипање пута	100,51%
Набавка механизације	80000,00	148100,00	Комунално АД	Mercedes Sprinter, Mercedes АТЕГО	185,13%
Изградња Вагрогасног дома	700000,00	740000,00	Одјељење за просторно уређење	Активност реализована	105,71%
УКУПНО	1458813,00	1959508,51			134,30%

* Статус пројекта за само за једну наведену активност је „Активност реализована“

ПРЕГЛЕД НЕРЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТА

АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ	
Израда Програма радова и Пројекта реконструкције и осавременавања хидролошког мониторинга водотока површинских вода	150000	Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	0.00%
Израда Програма радова и пројекат изградње и опремања мјерних мјеста (мижеометара) на подручју Републике Српске за подземне воде	150000	Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	0.00%
Изградња и опремање мјерних мјеста подземних вода Обласни рибични слив Требишњице	2000000	Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	0.00%
Брендирање града Требиња	1000000	Факултет за производњу и менаџмент	0.00%
Коришћење потенцијала билећког језера	800000	Туристичка организација	0.00%
Уређење ауто кампова	150000	Одјељење за просторно уређење	0.00%
Подршка изградњи еко и етно комплекса	500000	Одјељење за просторно уређење	0.00%
Студија изводљивости за изградњу жичара (Црквина, Страч, Гљива) и прибављање свих сагласност	50000	Одјељење за просторно уређење	0.00%
Изградња и надоградња, опремање центра за информисање и културу	1100000	Град, Центар за културу и информисање	0.00%
Пројекат заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју града Требиња	60000	Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС и Спелеолошким друштвом Требиње)	0.00%
Заштита ендемских врста (Човјечија рибица, гаовица)	30000	Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС и Спелеолошким друштвом Требиње и ХЕТ ом)	0.00%
Мјера: Финансијска подршка пројектима заштите и валоризације природне баштине	90000	Одјељење за друштвене дјелатности	0.00%
Израда регулатива и развој капацитета за праћење стања/квалитета ваздуха и земље (са инструментима за мјерење)	60000	Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС, ХЕТ ом, Хидрометеоролошким заводом РС, НВО сектором и ЈУ Екологија и безбједност)	0.00%
Продужење Еколошке дозволе за локалну депонију	10000	Одјељење за стамбено комуналне послове	0.00%
Унапређење система управљања чврстим отпадом (проширење депоније)	1500000	Одјељење за стамбено комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	0.00%
Изградња рециклажног погона (изградња сортирнице, Папир лига едукација, прикупљање и рециклажа папира)	5000000	Одјељење за стамбено комуналне послове и ЈУ Екологија и безбједност	0.00%

Набавка машине за мљевење дрвета и лишћа за производњу хумуса	35000	Комунално АД, фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и др.	0,00%
Набавка термовизијских камера	120000	ЈУ Екологија и безбједност, ЗДП „Хидроелектране на Требишњици“, Центар за газдовање кршом	0,00%
Реконструкција каминских шумских путева	200000	Центар за газдовање кршом	0,00%
Изградња шумских каминских путева	1600000	Центар за газдовање кршом	0,00%
Набавка опреме за заштиту шума	176000	Центар за газдовање кршом	0,00%
Набавка опреме за шумско угајне радове	30210	Центар за газдовање кршом	0,00%
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ	14811210,00		0,00%

Извјештај обрадио:

Јелена Давидовић *Jelena Davidovic*

Одјелјење за стамбено-комуналне послове

Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ђурић



Радна група за праћење имплементације ЛЕАП-а:

Мирко Ђурић, Градоначелник Града Требиња, председник: *Mirko Djuric*

Драгослав Банџак, председник Скупштине Града Требиња, члан: *Dragoslav Banjac*

Марко Рикало, Начелник Одјелјења за просторно уређење, члан: *Marko Rikalo*

Бојан Чворо, в.д. Начелник Одјелјења за стамбено-комуналне послове, члан: *Bojan Cvorovic*

Миро Гредо, в.д. Начелник Одјелјења за финансије, члан: *Miro Gredo*

Ђорђе Миљановић, в.д. Начелник-а Одјелјења за инспекцијске и послове комуналне полиције, члан: *Georđe Miljanović*

Наташа Врећа, координатор Тима за израду ЛЕАП-а, члан: *Nataša Vreća*

Недељко Ламбета, директор АД „Комунално“ Требиње, члан: *Nedeljko Lambeta*

Спасоје Радовић, директор ЈП „Водовод“ АД Требиње, члан: *Spasoje Radović*

Стеван Бекан, директор ЈУ „Екологија и безбједност“, члан: *Stevan Bekan*

Веселин Дугина, директор Аграрни фонд Града Требиња, члан: *Veselin Dugina*

Александар Вукановић, представник Удружења грађана, члан: *Aleksandar Vukanović*

