

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ТРЕБИЊЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВЈЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА
2024. ГОДИНУ И О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА ГРАДА
ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

мај, 2025. год.

ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину као и о Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину.

Програмом одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину планирана су средства за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева од значаја за функционисање саобраћаја на територији града Требиња као и градских улица у износу од 481.000,00 КМ. Изменом и допуном Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину тај износ је замјењен са 471.000,00 КМ а утрошено је.....383.168,60 КМ.

А) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ТРОТОАРА

Средства за редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица, потпорних зидова и тротоара за 2024. годину су Програмом одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица, града Требиња за 2024. годину планирана у износу од 200.000,00 КМ а утрошено је укупно164.989,00 КМ.

Планирана средства су утрошена на следећи начин:

- За крпљење ударних рупа планирана су средства у износу од 80.000,00 КМ а утрошено је.....79.856,29 КМ. Врста радова која је рађена: одсијецање оштећених мјеста, емулзирање, разастирање и збијање асфалтне масе АБ 16 на улицама и локалним некатегорисаним путевима на подручју града Требиња. Просјечна деб. асф. слоја 5-6 цм . Крпљење ударних рупа, санација мрежастих пукотина, улегнућа, набора, градско подручје (до 5 км удаљености од центра града), као и крпљење ударних рупа, сеоско подручје (удаљености од 5 до 40 км од центра града).

Наведена средства су утрошена на:

-ширем градском подручју: Ул. Јелене Анжујске, Горица-семафори, Ул. Војда Карађорђа, Ул. Старине Новака, код Крста Спаића, код Електропривреде, Ул. Јована Деретића, Тина-код Новотекса, Горица-код школе, Ул. Херцеговска, паркинг ХЕТ-а, Ул. Јована Цвијића, паркинг хотела Интегра, Дубровачки пут, Ул С1-према полицији, Ул. Воја Даниловића, Ул. Захумска, фабрички полигон, Ул. Зубачка, Ул. Милоша Шарабе, Ул. др Јована

Рашковића, стара аутобуска станица, Ул. Његошева, Ул. Војвођанска, код Неимарства, стари никшићки пут, Ул. Горичка, мост Иве Андрића, Ул. Мелентија Перовића, Ул. Книнска, Ул. Мичевац (Бањевци), Обала Мића Љубибратића, Ул. Жељезничка, Гељов мост, Ул. Требињских брда, Ул. Соколска, Ул. Принципова, Ул. Обалина, Ул. Церска, Ул. С. Ћоровића, Арсланагића мост, Ул. Вука Караџића, Мостаћи, Ул. Стефана Косаче, Ул. Колубарска, Брегови-код спортске дворане, Ул. Луке Ћеловића, Ул. Добровољачка, Ул. Невесињска, винарија Вукоје, Ул. Мирна, Ул. Кнез Михаилова, Ул. Доци, Градина, Ул. Степе Степановића (нова гимназија), Засад (Вучинић), Ул. Љубомирски пут и то је укупно 853,07 м².

-на сеоском подручју: Брова, Тодорићи, Величани, Аранђелово, Коњско, Убла, Граб и то је укупно 727,46 м².

- За санацију макардамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те набавком и уградњом каменог материјала са ваљањем до потребне збијености, планирана су средства у износу од 50.000,00 КМ а утрошено је.....49.806,90 КМ.

Насипање путева (набавка адекватног материјала, транспорт, уградња тј. разастирање, ваљање уграђеног материјала и изравнавање на путу) извршено је у доле наведеним мјесним заједницама.

-До 5 км удаљености од града: мз Горица 70 м³, мз Засад 80 м³, мз Тодорићи 90 м³, мз Петрово Поље 60 м³ и то је укупно 300 м³ а за подручје од 5 км до 40 км удаљености од центра града: мз Љубомир 180 м³, мз Ластва 175 м³, мз Зубци 90 м³, мз Моско 160 м³, мз Шума и Површ 180 м³ и то је укупно 785 м³.

- За одржавање потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром планирано је 70.000,00 КМ. а утрошено је35.325,81 КМ.

А) УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ: 164.989,00 КМ

Б) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Средства планирана за одржавање хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације, одбојних ограда износе 129.000,00 КМ. Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину наведени износ је замјењен са 122.000,00 КМ а утрошено и резервисано је.....**101.242,36 КМ.**

Средства су утрошена и резервисана на следећи начин:

- За набавку вертикалне сигнализације планирано је 30.000,00 КМ, утрошено је 6.856,20 КМ а резервисано је 30.000,00 КМ.

- За одржавање вертикалне сигнализације планирано је 7.000,00 КМ а утрошено је..... 6.979,05 КМ.
- За обиљежавање хоризонталне сигнализације планирано је 50.000,00 КМ а утрошено је укупно.....43.494,75 КМ.
- За одржавање семафора планирано је 7.000,00 КМ а набавка није реализована.
- За инвестиционо одржавање опреме (семафори) планирано је 7.000,00 КМ а Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину наведена тачка је избрисана.
- за набавку путоказних табли планирано је 7.000,00 КМ а средства су резервисана.
- За набавку заштитне одбојне ограде планирано је 7.000,00 КМ а утрошено је6.912,36 КМ.
- За набавку успоривача саобраћаја планирано је 7.000,00 КМ а набавка није реализована.
- За одржавање успоривача саобраћаја планирано је 7.000,00 КМ набавка није реализована.

Б.) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ 101.242,36 КМ

В) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

- 4.1. За радове по налогу, непредвиђене послове – хитне интервенције (ископ материјала у тлу III и IV категорије, бетонирање темељних стопа објеката и зидова, бетонирање зида, израда рампи за особе са инвалидитетом, набавка, савијање, сјечење и уградња арматуре, одвоз вишка материјала на депонију, прикупљање чврстог отпада са дивљих депонија и одвоз на депонију, санација стубова јавне расвјете (варење громобранске траке за стуб), бетонирање темељне стопе јавне расвјете, рад машине багера, машинско пресјецање асфалтне подлоге, скидање постојећих, набавка и постављање нових плоча са фуговањем истих малтером (бетонска галантерија и у слоју љепила –камене плоче), испорука пумпаног бетона са превозом до мјеста бетонирања, набавка, допрема и уградња геотекстила, превоз и монтажа клупа на предвиђену локацију са ископом и бетонирањем стопа за клупе као и монтажа истих, набавка допрема и уградња алкатана, коришћење аутодизалице (корпа, кран), ручни ископ канала за провлачење инсталација у тлу III и IV категорије, санација клупа у парковима и на шеталиштима. Затим, постављање бетонских кугли што подразумева набавку и превоз до

мјеста уградње и уградњу исте, прикупљање чврстог отпада са дивљих депонија и одвоз на депонију, чишћење запрљаних дијелова фасада и кречење истих фасадексом, чишћење исписаних графита по каменом зиду, рушење постојеће асфалтне подлоге са утоваром и одвозом на депонију, набавка, допремање и монтажа конструкције од челичних профила за новогодишњи украс и сл. послове) планирано је 110.000,00 КМ а утрошено је.....109.987,44 КМ.

В.) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СУ 109.987,44 КМ

Г) Остало

За одржавање система видео надзора планирано је 10.000,00 КМ. Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину умјесто наведене тачке стоји „Полукугле за тротоаре у износу од 7.000,00 КМ“. Набављени су стубићи као повољније рјешење и за набавку истих утрошено је6.949,80 КМ.

- За опрему за повећање безбједности у друмском саобраћају планирано је 20.000,00 КМ а планирана средстава из 2024. године нису коришћена.
- За израду елабората о стању Каменог моста и моста Ива Андрића планирано је 12.000,00 КМ а набавка није реализована.

Г) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ: 6.949,80 КМ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСА НИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА	ИЗМЈЕНЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАН ИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА	И ИЗВРШЕЊЕ
А)	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАН ИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА, МОСТОВА И ТРОТОАРА	200.000,00	200.000,00	164.989,00
Б)	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	129.000,00	122.000,00*	101.242,36
В)	СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	110.000,00	110.000,00	109.987,44
Г)	Остало	42.000,00	39.000,00*	6.949,80
А+Б+ В+Г	УКУПНО:	481.000,00	471.000,00*	383.168,60

Напомена: Са * су означене измјењене позиције у односу на Програм, тј. оне које се налазе у Изменама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2024. годину.

ОБРАЋИВАЧ:

Одјељење за комунално-инспекцијске послове
Спасоје Радовић, в.д. начелника Одјељења



ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мирко Ђурић