

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД ТРЕБИЊЕ**

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И  
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА  
2025. ГОДИНУ И О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА  
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА ГРАДА  
ТРЕБИЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**

**мај, 2026. год.**

## ИЗВЈЕШТАЈ

**о реализацији Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину као и о Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину.**

Програмом одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину планирана су средства за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева од значаја за функционисање саобраћаја на територији града Требиња као и градских улица у износу од 559.000,00 КМ. Изменом и допуном Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину тај износ је замјењен са 461.000,00 КМ а утрошено је.....377.580,66 КМ.

### **А) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ТРОТОАРА**

Средства за редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица, потпорних зидова и тротоара за 2025. годину су Програмом одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица, града Требиња за 2025. годину планирана у износу од 210.000,00 КМ а утрошено је укупно .....**203.890,49 КМ.**

Планирана средства су утрошена на следећи начин:

- За крпљење ударних рупа планирана су средства у износу од 80.000,00 КМ а утрошено је.....75.146,32 КМ. Врста радова која је рађена: одсијецање оштећених мјеста, емулзирање, разастирање и збијање асфалтне масе на улицама и локалним некатегорисаним путевима на подручју града Требиња. Просјечна деб. асф. слоја 5-6 цм . Крпљење ударних рупа, санација мрежастих пукотина, улегнућа, набора, градско подручје (до 5 км удаљености од центра града), као и крпљење ударних рупа-сеоско подручје (удаљености од 5 до 40 км од центра града).

Наведена средства су утрошена на:

**-ширем градском подручју:** Ул. Светозара Ђоровића, Ул. Требињских бригада, Ул. Стефана Првовјенчаног, Ул. Милоша Шарабе, Обала Луке Вукаловића, Ул. Жељезничка, Ул. др Воја Даниловића, Ул. Доситејева, мост Ива Андрића, Ул. др Драга Перовића, Ул. Ластванска, Ул. Горичка, Ул. Серафима Перовића, Потклисје, Ул. Соколска, Ул. Војвођанска, Теразије, Ул. Завођска, Ул. Захумска, Ул. Дуга, Ул. Драга Перовића, Мелентија Перовића,

Кула, Ул. Принципова, Ул. Владимира Гађиновића, Ул. Недељка Чабриновића, Горица (ул. Дуга), Трг Петрал (полигон код стадиона), Преображенска, Хрупјела, Придворци, Војводе Влатка Вуковића (стара цеста), Горица (испод фабрике) и то је укупно 348,13 м<sup>2</sup>.

**-на сеоском подручју:** Дужи-Хум, До-Додановићи, Дубочани, Орашје, Турменти, Коњско, Царево Поље, Петрово Поље, Тврдош, Требињска брда (од Засада до Бријега) Нецвјеће, пут од Тули до Коњског, пут од Богојевић села до Убала и то је укупно 968,13 м<sup>2</sup>.

- За санацију макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те набавком и уградњом каменог материјала са ваљањем до потребне збијености, планирана су средства у износу од 60.000,00 КМ а утрошено је.....59.985,90 КМ.

Насипање путева, подразумева набавку адекватног материјала, транспорт, уградњу тј. разастирање, ваљање уграђеног материјала и изравнавање испупчења на путу. Насипање макадамских путева извршено је на удаљености:

-до 5 км од града: Војвођанска улица 80 м<sup>3</sup>, Град Сунца 270,00 м<sup>3</sup> и то је укупно 350,00 м<sup>3</sup>;

-за подручје од 5 км до 40 км удаљености од центра града: Волујац-Гомиљани 450,00 м<sup>3</sup>, Домашево-Кртиње 500,00 м<sup>3</sup> и то је укупно 950,00 м<sup>3</sup>.

- За изградњу потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром планирано је 70.000,00 КМ. а утрошено је .....68.758,27 КМ.

#### **А) УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ: 203.890,49 КМ**

#### **Б) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ**

Средства планирана за одржавање хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације, одбојних ограда износе 122.000,00 КМ. Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину наведени износ је промјењен и гласи 108.000,00 КМ а утрошено је.....**63.756,23 КМ.**

Средства су утрошена на следећи начин:

- За набавку вертикалне сигнализације планирано је 30.000,00 КМ а набавка није реализована.
- За одржавање вертикалне сигнализације планирано је 7.000,00 КМ а утрошено је..... 6.979,05 КМ.

- За обиљежавање хоризонталне сигнализације планирано је 50.000,00 KM а утрошено је укупно.....49.780,58 KM.
- За одржавање семафора планирано је 7.000,00 KM. Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину наведена тачка је избрисана.
- За одржавање успоривача саобраћаја планирано је 7.000,00 KM. Измјенама и допунама Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица града Требиња за 2025. годину наведена тачка је избрисана.
- за набавку путоказних табли планирано је 7.000,00 KM а набавка није реализована.
- За набавку заштитне одбојне оgrade планирано је 7.000,00 KM а набавка није реализована.
- За набавку успоривача саобраћаја планирано је 7.000,00 KM а утрошено је 6.996,60 KM.

#### **Б.) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ 63.756,23 KM**

#### **В) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

За радове по налогу, непредвиђени послови – хитне интервенције (бетонирање зида, израда рампи за особе са инвалидитетом, набавка, савијање, сјечење и уградња арматуре, разастирање или одвоз вишка материјала на депонију, прикупљање чврстог отпада са дивљих депонија и одвоз на депонију, санација стубова јавне расвјете (варење громобранске траке за стуб), бетонирање темељне стопе јавне расвјете, рад машине-багера за потребе хитних интервенција (мини багер), машинско пресјецање асфалтне подлоге, скидање постојећих, набавка и постављање нових плоча са фуговањем истих малтером (бетонска галантерија и у слоју лепеила –камене плоче), испорука пумпаног бетона са превозом до мјеста бетонирања, демонтажа постојећих и набавка и монтажа нових ивичњака, коришћење аутодизалице (корпа, кран), кречење унутрашњих просторија са потребном заштитом и глетовањем до 50% укупне површине, набавка и уградња водоинсталационих цијеви свих врста и димензија, набавка сјечење и уградња металних профила, уградња металних стубова у пјешачким зонама, ручни ископ материјала у тлу III и IV категорије, санација клупа у парковима и на шеталиштима. Затим, прикупљање чврстог отпада са дивљих депонија и одвоз на депонију, санација фасада, набавка, допремање и монтажа конструкције од челичних профила за новогодишњи украс и сл. послове) планирана средства су износила 110.000,00 KM а утрошено је.....109.933,94 KM.

**В.) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СУ 109.933,94 КМ****Г) Остало**

Набавке планиране под Остало, нису реализоване.

**Г) УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ: 0,00 КМ****РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСА НИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА	ИЗМЈЕНЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАН ИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА	И ИЗВРШЕЊЕ
<b>А)</b>	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАН ИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА, МОСТОВА И ТРОТОАРА	210.000,00	210.000,00	203.890,49
<b>Б)</b>	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	122.000,00	108.000,00*	63.756,23
<b>В)</b>	СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	110.000,00	110.000,00	109.933,94
<b>Г)</b>	Остало	117.000,00	33.000,00*	0,00
<b>А+Б+ В+Г</b>	<b>УКУПНО:</b>	<b>559.000,00</b>	<b>461.000,00*</b>	<b>377.580,66</b>

Напомена: Са \* су означене измјењене позиције у односу на Програм.

ОБРАЋИВАЧ:

Одјељење за комунално-инспекцијске послове

Спасоје Радовић, в.д. начелника Одјељења

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мирко Ђурић



