


На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 167. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/25) Скупштина Града Требиња, на Четрнаестој сједници, одржаној дана _____, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај реализације за Локални еколошки акциони план за период 2018-2027 (извјештајни период 2024-2025. год.)
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
Здравко Бутулија, с.р.



Извјештај реализације за

**Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. године
(извјештајни период 2024-2025. година)**

Обрада извјештаја:

Предлагач:

Одјељење за комунално-инспекцијске послове

Градonaчелник

Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година усвојен је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 18.12.2017. године.

У складу са чл. 47 став 4 Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 17/15 и 70/20), Извјештај о провођењу ЛЕАП-а израђује се сваке двије године. Први Извјештај о реализацији ЛЕАП-а разматран је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 24.12.2019. године и усвојен Закључком о прихватању Извјештаја реализације за Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година (извјештајни период 2018-2019. година), („Службени гласник Града Требиња“, број 10/19). Други Извјештај о реализацији ЛЕАП-а разматран је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 28.10.2022. године и усвојен Закључком о прихватању Извјештаја реализације за Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година (извјештајни период 2020-2021. година), („Службени гласник Града Требиња“, број 10/22). Трећи Извјештај о реализацији ЛЕАП-а разматран је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 04.06.2024. године и усвојен Закључком о прихватању Извјештаја реализације за Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година (извјештајни период 2022-2023. година), („Службени гласник Града Требиња“, број 5/24). Ово је четврти Извјештај о реализацији ЛЕАП-а.

Овај Извјештај израдио је Одјељење за комунално-инспекцијске послове у сарадњи са Радном групом за праћење имплементације ЛЕАП-а, именованом Рјешењем број 11-111-4/24 од 08.05.2024. године и односи се на период 2024-2025. година. У сврху израде овог Извјештаја подаци су прикупљени од одјељења Градске управе, јавних установа и јавних предузећа, те других актера који су кроз реализацију својих дјелатности допринијели реализацији активности ЛЕАП-а. Извјештај је свеобухватан у оној мјери у којој су потребни подаци били доступни, те је могуће да је било и реализације активности које се нису нашле у Извјештају.

У наставку се налази табеларни преглед активности ЛЕАП-а за 2024. и 2025. годину.

Активност	Укупан предвиђе ни износ	Извор финансирања				Носилац активности	Статус пројекта
		Буџет Града		Финансирање из осталих извора			
		2024.	2025.	2024.	2025.		
Изградња саобраћајница у Пословној зони Вољујац	800.000	135.720	39.357,55			Одјељење за просторно уређење	Спровођене активности на пробијању и проширивању пута у пословној зони Вољујац.
Израда Програма радова и Пројеката реконструкције и осавременјавања хидролошког мониторинга водотока површинских вода	150.000					Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Активан пројекат, у оквиру УНДП пројекта Успостава система предвиђања поплава у реалном времену за слив ријека Неретве и Требишњице.
Извођење радова на реконструкцији и осавременјавању хидролошког система мониторинга водотока у РС за површинске воде Обласни ријечни слив Требишњице	2.400.000					Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Активан пројекат, у оквиру УНДП пројекта Успостава система предвиђања поплава у реалном времену за слив ријека Неретве и Требишњице.
ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ Планови управљања поплавним ризиком за обласне ријечне сливове Саве и Требишњице у Републици Српској	7.500.000					Републички буџет (ЈУ „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).	Планови управљања поплавним ризиком за обласне ријечне сливове Саве и Требишњице у Републици Српској, урађени али нису још увијек усвојени.
Ефикасније управљање пољоп.земљиштем/укрупњавање и додјела земљишта	750.000	0	0	0	0	Аграрни фонд	Пројекат се на нивоу града реализује континуирано кроз спровођење редовних годишњих активности везаних за додјелу земљишта у закуп.

[illegible]

									јавно здравство.
Подршка развоју пластеничке производње	300.000	12.961,00	14.000,00	0	0	0	Аграрни фонд	Годишњи пројектни циклус је завршен али пројекат се и даље реализује кроз редовне годишње програме подршке развоју повртарске производње у надлежности ОЗПРС и Фонда.	
Подршка развоју и унапређењу сточарске производње	500.000	97.613,00	0	0	0	0	Аграрни фонд	Годишњи пројектни циклуси су завршени кроз подршку у виду додјеле прасади за тов и обнове сточарских објеката. Пројекат се на нивоу града и даље реализује кроз редовне годишње активности подршке пољопривреди, уз промјену носиоца пројекта—програми подршке пољопривредној производњи од 2025. године су у надлежности Одјељења за породицу и развој села, Града Требиња.	
Развој и промоција ланца вриједности у сектору пчеларства	250.000	0	0	0	0	0	Аграрни фонд	Пројекат се на нивоу града и даље реализује кроз редовне годишње активности подршке пољопривреди, уз промјену носиоца пројекта—програми подршке пољопривредној производњи од 2025. године су у надлежности Одјељења за породицу и развој села, Града Требиња	
Изградња система водоснабјевања	12.712.515	144.758,25	47.536,59	42.892,20	61.018,43	Град, Тим за управљање процесом (тим Владе РС)	Радови изведени у току 2024. године односе се на изградњу водоводне мреже Тврдош – Леђевац и радови у насељу Горица улица Теразије (Буџет 144.758,25, кредит 42.892,20). Радови током 2025. године односе се на хидранску и оборинску мрежу - Дневни центар за особе са потешкоћама у развоју, изградња цјевовода код цркве Апостола Павла—насеље Лапља, изградња водоводне мреже за мјесто Међине, улица Војводе Синђелића (Буџет		

								47.536,59, Кредит 61.018,43)
Санација водоводне мреже	1.250.000	0	0	227.687	312.077	ЈП „Водовод“ Требиње	Текуће инвестиционо одржавање у циљу поправки мреже и смањења губитка. Изводи и финансира ЈП „Водовод“ Требиње.	
Изградња система фекалне канализације	1.500.000	53.388,96		201.614,76		Град, ЈП „Водовод“	По Уговору из 2024.г. број 11-404-99-8/24, радови извођени у 2025. години а обухватају: изградња фекалног и оборинског колектора у насељу Хрупјела (Полигон), изградња канализационе мреже приступни пут за Нову Болницу, фекални колектор и водоводна мрежа у улици Бранковине (Полице), фекални колектор у Соколској улици (Хрупјела).	
Реконструкција градске јавне расвјете-ЛЕД	1.010.000	59.816,95	31.065,98	0	28.800	Одјељење за комунално-инспекцијске послове	Током 2024. године уграђено је 860 ЛЕД лампи, 810 носача и 200 редуцира. Током 2025. г. уграђено је 780 ЛЕД лампи, 145 носача и 100 редуцира (МЗ Попово поље, МЗ Зубци, МЗ Љубомир, Требињска брада, Требињска шума и површи, Нецвијеће, Ластва Ушће...). Дио средстава је финансиран кроз грант МЕР пројекта.	
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	12.811.000			1.602.742		Град, ЈП Пугеви РС, ХЕТ	Активности се редовно проводе. По Уговору из 2024. год. број 11-404-35-8/24, извођач радова „ХЕРЦЕГОВИНАПУГЕВИ“. Изведени радови у 2024. години: асфалтирање улица Подвори крак 1,2,3,4, Подгљивње крак 1 и 2, асфалтирање пута у селима Зубци, Орашје, Старо слано, Туље, Драчево, Гомилани, Жаково, Струјићи, Седлари, Међуграђе, Шћеница, реконструкција раскрснице у улици	

							Краља Петра I Ослободиоца-Бука Миђуновића-Цара Душана. Изведени радови у 2025. години: реконструкција улице Требињских бригада, асфалтирање улица Обала Луке Вукаловића, Јована Р. Деретића, Јована Цвијића, Горичка – Виногради, крак у улици Војводе Степе Степановића, Радничка – Горица, Милентија Перовића, крак Никшићки пут, асфалтирање раскрснице у улици Бука Миђуновића-Никшићки пут- Билећки пут, и асфалтирање улица Октобарска и Светосавска у Бреговима.
Изградња источне обилазнице	24.600.000	0	0	0	2.439.842,98	ЈП „Путеви РС“	Радови су уговорени 6.12.2024.г. на вриједност 4.982.374,51 КМ. Извођач је уведен у посао 18.3.2025.г., а рок извођења радова је 36 мјесеци. Уговор је I фаза изградње обилазнице која обухвата изградњу већег дијела трасе до нивоа постељеице.
Ефикасније управљање имовином	30.000	8.545,00				Одјељење за комунално инспекцијске послове	Кроз одржавање и надоградњу ГИС система прикупљени су подаци, формиране и стављене у употребу базе података објеката комуналне инфраструктуре, градског зеленила, обвезника плаћања накнаде и такси, ЗЕВ-а, стамбених јединица у власништву Града...
Годишње испитивање задовољства корисника комуналне и саобраћајне инфраструктуре	6.000	0	0	0	0	Одјељење за комунално инспекцијске послове	Град Требиње проводи редовно годишње анкетирање с циљем провере задовољства грађана јавним услугама и комуналном инфраструктуром. Резултати анкета видљиви су на сајту Града.

Унапређење инфраструктуре у предшколском образовању	800.000	92.986,23	59.995,38			Предшколска установа „Наша радост“	У 2024. години је урађена је доградња радне собе у објекту „Горица“ и реконструкција кухиње и трпезарије у објекту „Полице“. У 2025. години урађена је реконструкција тоалета за особе у објекту „Полице“ и замјена унутрашње столарије у објектима „Полице“ и „Брегови“.
Реконструкција објеката средњих школа и побољшање безбедности ученика и имовине	200.000	34.000	37.000	3.000		Средње школе	Техничка школа је током 2024. године набавила симулатор за возаче моторних возила (12.000), копир апарат (10.000), радијаторе по ходницима (7.000), те учioniчки намјештај (5.000). Током 2025. године извршена је набавка и постављање соларних панела (30.000), рачунара (3.000), клима уређаја (2.000), канцеларијски намјештај, док су властита средства уложена у набавку учioniчког намјештаја.
Археолошка истраживања локалитета Стари град (двориште Музеја Херцеговине)				15.000 КМ+ 95.187,58 €		Музеј Херцеговине	Радови су у току. 15 000 КМ су средства одобрена од Министарства просвјете и културе Републике Српске, док 95.187,58 € су средства обезбјеђена кроз Interreg пројекат GIFTSnet (Дио средстава је намјењен и ревитализацији Љетњег кина).
Уређење локалитета Мичевац				59.940,00 €		Музеј Херцеговине	Уговор потписан у децембру 2025. године, радови се изводе кроз IPA пројекат Inclusive HERITAGE.
Изградња и уређење спортских терена (Убла, локалитети на подручју града)	2.000.000			778.182		Одјељење за просторно уређење	Формирано је више дјечјих игралишта (Српска улица, Воја Кораћа, Војводе Влатка Вуковића, Никшићки пут, Љубе Мићевића, Војводе Степе Степановића, Луч, Обала Луке Вукаловића, Дражин До...) те спортских игралишта (Варина Груда, Придворци...).

Мјера: Уврштавање одредбе о уклањању арх. баријера за особе са потешкоћама у кретању у просторно планску документацију							Примјена Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјете и лица са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник Републике Српске”, број 93/13)
Припрема и провођење процедуре за успостављање Орјена и Бијеле горе као заштићеног подручја	200.000						Одјељење за просторно уређење Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа Републике Српске) Процедура успостављања Орјена и Бијеле горе као заштићеног подручја је завршена и као резултат усвојена је Одлука о проглашењу Парка природе „Орјен” („Службени гл. РС”, број 93/20). Као управљач одређено је ЈП „Шуме РС”, Центар за газдовање кршом, са сједиштем у Требињу.
Пројекат заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју града Требиња	60.000	2.564,00	2.564,00	0	0	0	У оквиру пројекта заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју Града Требиња, током 2024. године извршено је рекогносцирање спелолошких објеката на подручју Требињске шуме, Површи и Попова поља, док је 2025. године обрађено подручје Требињских брда.
Израда новог урбанистичког плана (очување архитектонског идентитета и зеленила)	140.000	198.900					Одлука о Урбанистичком плану „Требиње” објављена је у „Службеном гласнику Града Требиња”, број 7/25.
Ревитализација Старог града	2.500.000			1.100.000	102.737,62		Одјељење за просторно уређење Поплочавање Старог Града је у завршној фази.

Израда регулатива и развој капацитета за праћење стања/квалитета ваздуха и земље (са инструментима за мјерење)	60.000					Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно историјског и природног наслеђа РС, ХЕТ ом, Хидрометеоролошким заводом РС, НВО сектором и ЈУ Екологија и безбједност)	У претходном извјештајном периоду званично је пуштена у рад станица за праћење квалитета ваздуха која је постављена на метеоролошкој станици у Требињу. То је једна од седам станица које прате загађење ваздуха у оквиру Републичке мреже мониторинга квалитета ваздуха. Подаци су доступни у реалном времену на сајту РХМЗ, а линк се налази и на сајту Града.
Израда и реализација програма јачања свијести и информисања становништва о заштити животне средине (раздвајање и одлагање отпада; енергетско управљање и ефикасност; правилна употреба хемијских средстава и др.)	90.000	13.990,00			30.000,00	Одјељење за комунално инспекцијске послове и ЈУ Екологија и безбједност	Реализоване су велике акције уређења града поводом битних еколошких датума, са учешћем бројних волонтера и организација са територије града. Такође, за Међународни дан заштите животне средине, подијељени су промотивни материјали грађанима, са циљем јачања еколошке свијести. Конференција о климатским промјенама, која се већ традиционално одржава сваке године, доприноси едукацији и јачању свијести становништва о овој проблематици. Конференција је финансирана од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
Уклањање дивљих депонија	15.000	10.850	9.875			Комунално АД, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	У склопу великих акција уређења града, које су реализоване, отклоњен је већи број дивљих депонија на ширем подручју града. Акцијама је координисала ЈУ „Екологија и безбједност“. Такође током редовних активности

							и др.	одржавања чистоће града АД "Комунално" је у извјештајном периоду уклонио велики број дивљих депонија које се спорадично јављају (на прилазима Граду, Попово поље, Петрово поље, Подгљивље, Бањевци, Хрупјела, Волујац, Засад....)
Формирање зелених острва за намјенске контејнере за правилно одлагање отпада и набавка камиона за одвоз смећа	197.813				20.000	Комунално АД, фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	Кроз пројекат „За љепше и чистије Требиње-фаза 3“ Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност финансирао је набавку контејнера 1,1 m³.	
Набавка нових садница за замјену старих и формирање нових паркова и механизације за одржавање зелених површина	84.000		59.576,40			Одјељење за комунално-инспекцијске послове	Набављено 380 садница кошћела.	
Изградња система кап по кап за наводњавање зелених површина	20.000		19.906,38			Одјељење за комунално-инспекцијске послове	Изградња система за наводњавање у улицама Требињских бригада и Душанова.	
Реконструкција постојећег пречистача	2.700.000				95.000	ПИТ (градски тим)	Објекат за пресу за муљ и монтажа пресе.	
Израда Пројекте угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Требиња (пројекта ризика и израда оперативних планова)	20.000					ЈУ Екологија и безбједност	Током 2025. године, кроз три радионице, у организацији OSCE-а и уз подршку OEBC консуланта, др Шефика Мухића, завршен је документ–Пројекта угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Требиња. Учесће у радионицама узели су чланови радне групе, именовани од стране Градоначелника. У наредном периоду, на засједану Скупштине града, очекује се усвајање овог	

									документа. Све активности су финансиране од стране ОЕСЦ-а.
Набавка термовизијских камера	120.000							ЈУ Екологија и безбједност	У извјештајном периоду није реализован планирани пројекат термовизијских камера, али је реализован сличан пројекат са оптичким камерама, финансиран од стране ХЕТ-а и ЕРС-а, у сврху ране детекције дима и пожара (локације Леотар и Хумац). ЈУ „Екологија и безбједност“ учествује као сарадник, на начин да је контролни центар за управљање и надзор камера смјештен у просторијама Установе и њиме управљају радници Установе.
Унапређење механизма регионалне/прекограничне сарадње (укључујући област заштите од пожара и елементарних непогода)	60.000	14.500,00	13.990,00	30.000,00	30.000,00	ЈУ Екологија и безбједност		Реализоване су Регионалне Конференције о климатским промјенама под називом: "Климатске промјене, ризици и заједничко дјеловање у региону", у сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Фондом за заштиту животне средине (2024. и 2025. године). Конференција окупља стручњаке из региона (Република Српска, Србија, Црна Гора) управо с циљем сарадње и заједничког дјеловања на пољу ублажавања посљедица климатских промјена. Поводом међународног дана цивилне заштите, 2024. године одржана је и прва регионална конференција о заједничком дјеловању у случају елементарних непогода, након чега је реализована и показна вјежба „Штит 2024“.	

Едукација грађана за адекватно понашање и учешће у систему цивилне заштите	1.500						ЈУ „Екологија и безбједност“ организовала је: - едукативна предавања о опасностима од мина за ученике основних школа праћена такмичењима, у сарадњи са Црвеним крстом. - едукативна предавања за ученике основних школа под називима : „СТОП ПОЖАРИМА“ (2024.) „СМЈЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЗЕМЉОТРЕСА У ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА“(2025.)
Набавка опреме за заштиту шума	176.000	0	0	1.345,74	2.248,00	Центар за газдовање кршом	Набављене обавјештајне табле.
Мјере: пошумљавање	7.827.500			10.747,07		Центар за газдовање кршом; ЈУ Екологија и безбједност	Пошумљавање вршено у области Видуше.

Одјељење за комунално-инспекцијске послове

Градоначелник

Радовић



Спасоје Радовић

Мирко Ђурић

Образложење

Локални еколошки акциони план Град Требиње за период 2018-2027. година (ЛЕАП) усвојен је на сједници Скупштине Града Требиња одржаној дана 18.12.2017. године.

У складу са чл. 47 став 4 Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 17/15 и 70/20), Извјештај о провођењу ЛЕАП-а израђује се сваке двије године. Ово је четврти Извјештај о реализацији ЛЕАП-а.

Овај Извјештај израдило је Одјељење за комунално-инспекцијске послове у сарадњи са Радном групом за праћење имплементације ЛЕАП-а, именованом Рјешењем број 11-111-4/24 од 08.05.2024. године и односи се на период 2024-2025. година. У сврху израде овог Извјештаја подаци су прикупљени од одјељења Градске управе, јавних установа и јавних предузећа, те других актера који су кроз реализацију својих дјелатности допринијели реализацији активности ЛЕАП-а. Извјештај је свеобухватан у оној мјери у којој су потребни подаци били доступни, те је могуће да је било и реализације активности које се нису нашле у Извјештају.

Обрада извјештаја:

Предлагач:

Одјељење за

Градonaчелник

комунално-инспекцијске послове

